

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Субподрядчик- Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 71 оф.103

Стройка: "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	74676836
по ОКПО	32979630
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ИПД2-300922
	дата
	30 09 22
Соглашение о замене сторон	дата
	30 12 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	09.01.2023

Отчетный период	
с	по
24.12.2022	09.01.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 052 707,73	3 052 707,73	3 052 707,73
1	Устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180; устройство монолитных лестниц ниже отм. 0,000		3 052 707,73	3 052 707,73	3 052 707,73
Итого					3 052 707,73
Сумма НДС					610 541,55
Всего с учетом НДС					3 663 249,28

Подрядчик: Директор ООО «РемСтрой»

М П

должность

подпись

А.В. Коровин

расшифровка

Субподрядчик: Директор ООО «Вертикаль-НСК»

М П

должность

подпись

С.А. Гаврилов

расшифровка

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	74676836		
Субподрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 71 оф. 103 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	32979630		
Стройка	Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирск (наименование, адрес)				
Объект	Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 5/1-11/1-11/2-10/1-9/1-8/2-9/1-5/Д-П/1-И-К-П/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой (наименование)				
Вид деятельности по ОКДП					
Договор подряда (контракт)	номер	ИПД2-300922			
	дата	30.09.2022			
Дополнительное соглашение	номер	2			
	дата	23.12.2022			
Соглашение о замене сторон	дата	30.12.2022			
	Вид операции				
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
				с	по
		1	09.01.2023	24.12.2022	09.01.2023

Смета № 02-2. Устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4.550 до отм.-0.180; устройство монолитных плитниц ниже отм. 0.000

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-26/А-И с отм.-4,660 до отм.-0,180. -1 этаж							
Стены на отм. -11,350 в осях 11-25/А-И (КЖ5 2)							
1	25	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	113,5	6 000,00	681 000,00
2	26	Бетон В25 F75 с ПМД 25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	20,3	4 866,67	98 793,40
3	27	Бетон В25 F150 с ПМД 25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	94,9	4 866,67	461 846,98
4	28	Пенетрон Адмикс, с учетом доставки (с услугами внесения добавки в бетон) расход 4 кг на 1 м3	Материал Субподрядчика	кг	379,6	300,30	113 993,88
5	29	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,542	47 916,67	25 370,84
6	30	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,218	47 916,67	10 445,83
7	31	Арматура Ø10 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,167	47 916,67	8 002,08
8	32	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,031	41 250,00	1 278,75
9	33	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,196	41 250,00	131 835,00
10	34	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,316	38 750,00	50 995,00
11	35	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,44	38 333,33	55 200,00
12	36	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,649	38 333,33	63 211,66
13	37	Арматура Ø18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,365	38 333,33	90 658,33
14	38	Арматура Ø20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,173	38 333,33	121 631,66
15	39	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,512	38 333,33	96 283,33
16	40	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6,653	38 333,33	255 031,64
17	41	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,213	38 750,00	85 753,75
18	42	Арматура Ø32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,528	38 750,00	214 210,00
19	43	Арматура Ø36 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6,296	38 750,00	243 970,00
20	44	Арматура Ø40 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,047	38 750,00	195 571,25
21	45	Изделие из ПСБс (ППС) 200*250*120 мм	Материал Субподрядчика	шт	24	112,50	2 700,00
22	46	Изделие из ПСБс (ППС) для балки БМ17, БМ18 200*200*250 мм	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
23	47	Изделие из ПСБс (ППС) для балки БМ17, БМ18 200*270*250 мм	Материал Субподрядчика	шт	3	141,67	425,01
24	48	Изделие из ПСБс (ППС) 200*250*240 мм	Материал Субподрядчика	шт	4	133,33	533,32
25	49	Изделие из ПП35 200*250*30 мм	Материал Субподрядчика	шт	6	66,67	400,02
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и монолитных площадок с отм.-11,360 до отм. 0,000							
ЛМ8, ЛМ9, ЛМ10, ЛМ4, ЛМ5							
26	107	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,64	6 000,00	15 840,00
27	108	Бетон В25 F75 с ПМД 25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	2,68	4 866,67	13 042,88
28	109	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,041	47 916,67	1 964,58
29	110	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,104	41 250,00	4 280,00
30	111	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,047	38 750,00	1 821,25
31	112	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,147	38 333,33	5 635,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							3 062 707,73
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							3 025 954,22
Материалы для строительных работ							26 753,51
Итого							3 052 707,73
В том числе:							