

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью
 «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт
 Димитрова, д. 1/1, офис 307

Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой»,
 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Стройка: "Многokвартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой
 застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в
 Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка
 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	76526638
по ОКПО	74676836
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	ИПД1-120123
	дата
	12 01 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	27.02.2023

Отчетный период	
с	по
12.01.2023	27.02.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		7 795 980,05	7 795 980,05	7 795 980,05
1	Устройство монолитных конструкций стен и перекрытий автостоянки с отм -4,550 до отм. -0,180 в осях 1п-14п/Гп-Сп		1 318 013,49	1 318 013,49	1 318 013,49
2	Устройство монолитной железобетонной плиты покрытия автостоянки на отм -1,000		6 477 966,56	6 477 966,56	6 477 966,56
Итого				7 795 980,05	
Сумма НДС				1 559 196,01	
Всего с учетом НДС				9 355 176,06	



Генеральный подрядчик: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность

подпись

Ю.Б. Боков

расшифровка

Субподрядчик: Директор ООО «РемСтрой»

должность

подпись

А.В. Коровин

расшифровка



Инвестор

Генеральный подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИЕМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв. 91

(организация, адрес, телефон, факс)

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

(наименование, адрес)

Блок-секция №1 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 1/1-4-7/1-6/1-5/1-1/А-Г/1-Г-1/Д-Д/1-М/1-Б - I этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	ИПД1-120123
дата	12.01.2023

Вид операции

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1/1	27.02.2023	12.01.2023	27.02.2023

Смета № 02-02-06, Устройство монолитных конструкций стен и перекрытий автостоянки с отм -4,550 до отм. -0,180 в осях 1п-14п/Гп-Сп
Основание: 2021.21-СП-1-КУК5 изм.1-3

номер		наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены автостоянки в осях 1п-14п/Гп-Сп с отм. -4,550 до отм. -0,180 (-1 этаж)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	65,14	8 500,00	553 690,00
		Объем=95,14-30					
2	2	Бетон В25 F75, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	66,12	4 500,00	297 540,00
		Объем=65,14*1,015					
3	6	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,063	51 666,67	3 255,00
		Объем=0,113-0,05					
4	8	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,913	47 083,33	90 070,41
		Объем=2,913-1					
5	9	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,646	43 750,00	115 762,50
		Объем=3,546-0,9					
6	10	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,543	43 333,33	23 530,00
7	11	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,36	43 333,33	15 600,00
8	12	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,909	43 333,33	39 390,00
9	13	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,101	43 333,33	47 710,00
10	14	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,396	43 333,33	60 493,33
		Объем=1,496-0,1					
11	16	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,228	43 333,33	9 880,00
12	17	Арматура Ø32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,443	43 750,00	19 381,25
13	18	Утеплитель Пеноплэкс Основа толщ.50мм	Материал Субподрядчика	м3	0,141	6 476,74	913,22
14	19	Изделие из ПСБс (ППС) 300*295*250мм	Материал Субподрядчика	шт	57	179,17	10 212,69
		Объем=68-11					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 287 428,40
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							1 287 428,40
Итого							1 287 428,40
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							733 736,40
ФОТ							553 690,00
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за февраль 2023 г.							30 585,09
Итого по акту:							1 318 013,49
НДС 20%							263 602,70
ВСЕГО по акту							1 581 616,19

Сдал: Директор ООО «РемСтрой»

(должность, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.

Принял: Директор ООО «ОХВАТСИЕМОНТАЖ»

(должность, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.

М.П.



"Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Индустриальная в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Наименование работ (по смете): Смета № 02-02-06, Устройство монолитных конструкций стен и перекрытий автостоянки с отм. -4,550 до отм. -0,180 в осях 1п-14п/п-Сп

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст- ть, руб. без НДС	Фактическая ст- ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Монолитные стены автостоянки в осях 1п-14п/п-Сп с отм. -4,550 до отм. -0,180 (-1 этаж)									
2	Бетон В25 F75, с учетом доставки	м3	66,12	4 500,00	0,00	0,00	297540,00	0,00	-297540,00
	Бетон В25 F75, с учетом доставки с ПМД -20, учетом доставки	м3	26,22	0,00	5 006,05	6007,26	0,00	131258,63	131258,63
	Бетон В25 F75, с учетом доставки с ПМД -20, учетом доставки	м3	17,40	0,00	4 791,66	5749,99	0,00	83374,88	83374,88
	Бетон В25 F75, с учетом доставки с ПМД -25, учетом доставки	м3	22,50	0,00	5 044,07	6052,88	0,00	113491,58	113491,58
							297 540,00р.	328 125,09р.	30 585,09р.
									6 117,02р.
									36 702,11р.
	Всего с НДС 20 %:								



М.П. _____
Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



М.П. _____
Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв. 91

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

(наименование, адрес)

Объект
Блок-секция №1 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 1/1-4-7/1-6/1-5/1-1/А-Г/1-Г-П-Д-Д/1-М/1-Б - I этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	Вид деятельности по ОКДП
номер	ИПД1-120123
дата	12.01.2023
Вид операции	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

Смета № 02-02-05, Устройство монолитной железобетонной плиты покрытия автостоянки на отм. -1,000

Основание: 2021.21-СП-4-ЮК8

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -1,000 в осях 1п-14п/п-СП							
плита перекрытия ПМ12 на отм. -1,000							

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1/2	27.02.2023	с	по
		12.01.2023	27.02.2023

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 400, 600 мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	367,59	8 500,00	3 124 515,00
2	2	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -10, учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	373,1	4 626,67	1 726 210,58
		Объем=367,59*1,015					
3	3	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	Материал субподрядчика	ч	8	8 958,33	71 666,64
4	4	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,233	45 000,00	145 485,00
5	5	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	20,302	43 500,00	883 137,00
6	6	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,142	41 250,00	212 107,50
7	7	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,457	41 250,00	18 851,25
8	8	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,309	41 250,00	12 746,25
9	9	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,186	41 250,00	48 922,50
10	10	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,845	41 250,00	34 856,25
11	11	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,389	41 250,00	16 046,25
12	12	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,841	41 250,00	34 691,25
13	13	Утеплитель Пеноплакс Основа толщ 50мм	Материал Субподрядчика	м3	2,837	6 476,74	18 374,51
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							6 347 609,98

Итого по акту:

Бетонные и железобетонные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	3 196 181,64
Материалы для строительных работ	3 151 428,34
Итого	6 347 609,98
В том числе:	
Материалы	3 151 428,34
Машины и механизмы	71 666,64
ФОТ	3 124 515,00
Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за февраля 2023 г.	130 356,58
Итого по акту:	6 477 966,56
НДС 20%	1 295 593,31
ВСЕГО по акту	7 773 559,87




Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ» _____ Боков Ю.Б.
 (должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ к КС-2 № 1/2 от 27.02.2023 к договору ИПД-120123
 "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Индоловская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Наименование работ (по смете): Смета № 02-02-05, Устройство монолитной железобетонной плиты покрытия автостоянки на отм.-1,000

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -1,000 в осях 1п-14п/п-Сп									
плита перекрытия ПМ12 на отм. -1,000									
2	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -10, учетом доставки	м3	373,1	4 626,67	4 883,33	5860,00	1726210,58	1821970,42	95759,84
3	Услуги автобетононасоса 58м (с залпуском)	ч	8	8 958,33	9 375,00	11250,00	71666,64	75000,00	3333,36
4	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	3,233	45 000,00	47 083,33	56500,00	145485,00	152220,41	6735,41
5	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	20,302	43 500,00	43 750,00	52500,00	883137,00	888212,50	5075,50
6	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	т	5,142	41 250,00	43 333,33	52000,00	212107,50	222819,98	10712,48
7	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	0,457	41 250,00	43 333,33	52000,00	18851,25	19803,33	952,08
8	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	т	0,309	41 250,00	43 333,33	52000,00	12746,25	13390,00	643,75
9	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	1,186	41 250,00	43 333,33	52000,00	48922,50	51393,33	2470,83
10	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	т	0,845	41 250,00	43 333,33	52000,00	34856,25	36616,66	1760,41
11	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	0,389	41 250,00	43 333,33	52000,00	16046,25	16856,67	810,42
12	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	0,841	41 250,00	43 750,00	52500,00	34691,25	36793,75	2102,50
							3 204 720,47р.	3 335 077,05р.	130 356,58р.
									26 071,32р.
									156 427,90р.

ООО «РемСтрой»
 (должность, подпись, расшифровка)
 Коровин А.В.

ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ»
 (должность, подпись, расшифровка)
 Боков Ю.Б.

М.П.