

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
	76526638
по ОКПО	74676636
номер	БГ-1-020625-МЛ
дата	02.06.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	20.07.2025

Отчетный период	
с	по
02.06.2025	20.07.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		553 849,05	553 849,05	553 849,05
1	Устройство монолитных железобетонных лестниц ниже 0,000 в осях 1/2-1/3 1/А-1/Б, в осях 1/12-1/13 1/А-1/Б		423 417,29	423 417,29	423 417,29
2	Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е		130 431,76	130 431,76	130 431,76
Итого, руб.				553 849,05	
Сумма НДС (20%), руб.				110 769,81	
Всего с учетом налогов, руб.				664 618,86	

Заказчик (генподрядчик) _____ Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

М.П. _____

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик) _____ Директор ООО "РемСтрой"

М.П. _____

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Форма по ОК/Д	Код
	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

«Многоквартирный многосэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование, адрес)

Объект

«Многоквартирный многосэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

БГ-1-020625-МП

Дата

02.06.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.07.2025	02.06.2025	20.07.2025


АКТ за Июль 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета № 02-бп, Устройство монолитных железобетонных лестниц ниже 0,000 в осях 1/2-1/3 1/А-1/Б, в осях 1/12-1/13 1/А-1/Б
Основание: 01-22-14-2-ЮК_Изм.1

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Лестница в осях 1/2-1/3 1/А-1/Б							
1	1	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и площадок (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,3	27 500,00	63 250,00
2	2	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	2,33	7 908,33	18 426,41
3	3	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,068	56 166,67	3 819,33
4	4	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,094	49 500,00	4 653,00
5	5	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,22	49 083,33	10 798,33
6	6	Заказная деталь МН102-3, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	393,89	2 363,34
Раздел 2. Лестница в осях 1/12-1/13 1/А-1/Б							

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и площадок (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	7,22	27 500,00	198 550,00
8	8	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал	м3	7,3	7 908,33	57 730,81
9	9	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,161	56 166,67	9 042,83
10	10	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,375	49 500,00	18 562,50
11	11	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,487	49 083,33	23 903,58
12	12	Закладная деталь МН102-3, с учетом доставки	Материал	шт	19	393,89	7 483,91
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							418 584,04
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 1-12							418 584,04
Итого							418 584,04
В том числе:							
Материалы							156 784,04
ФОТ							261 800,00
Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г.							4 833,25
Итого по Акту							423 417,29
НДС 20%							84 683,46
ВСЕГО по акту							508 100,75

Сдан: Директор ООО "РемСтрой"  Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

  М.П.

принят: директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"  Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г. К КС2 №1 от 20.07.2025 г. к договору БГ-1-020625-МП от 02.06.2025 г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по I П) с объектами обслуживания жилой застройки во встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-6л. Устройство монолитных железобетонных лестниц ниже 0,000 в осях 1/2-1/3 I/A-1/Б, в осях 1/12-1/13 I/A-1/Б

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разниц., руб. без НДС
Раздел 1. Лестница в осях 1/2-1/3 I/A-1/Б									
1	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м³	2,33	7 908,33	8 075,21	9 690,25	18 426,41	18 815,24	388,83
2	Арматура Ø6 A240, с учетом доставки	т	0,068	56 166,67	56 666,67	68 000,00	3 819,33	3 853,33	34,00
3	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	т	0,094	49 500,00	52 500,00	63 000,00	4 653,00	4 935,00	282,00
4	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	т	0,220	49 083,33	52 083,33	62 500,00	10 798,33	11 458,33	660,00
Раздел 2. Лестница в осях 1/12-1/13 I/A-1/Б									
5	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м³	7,30	7 908,33	0,00	0,00	57 730,81	0,00	-57 730,81
6	Бетон В25 F100 W6, с учетом доставки	м³	3,10	0,00	7 909,34	9 509,21	0,00	24 797,95	24 797,95
7	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м³	3,50	0,00	8 053,57	9 664,28	0,00	28 187,50	28 187,50
8	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м³	0,70	0,00	7 924,68	9 509,62	0,00	5 547,28	5 547,28
9	Арматура Ø6 A240, с учетом доставки	т	0,161	56 166,67	56 666,67	68 000,00	9 042,83	9 123,33	80,50
10	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	т	0,375	49 500,00	52 500,00	63 000,00	18 562,50	19 687,50	1 125,00
11	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	т	0,487	49 083,33	52 083,33	62 500,00	23 903,58	25 364,58	1 461,00
Итого:							23 903,58	25 364,58	4 833,25
НДС 20%:									966,65
Всего с НДС 20%:									5 799,90

Сдан: Директор ООО "РемСтрой" _____ (подпись, расшифровка)
Коровин А.В.
Принят: Директор ООО "ОхватСибМонтаж" _____ (подпись, расшифровка)
Дюков Ю.Б.

М.П.

