

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД  
п/г ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 2               | 20.07.2025       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 21.06.2025      | 20.07.2025 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат                                                                   | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                                              |                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                                                                                 |     | с начала проведения работ                  | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1         | 2                                                                                                                                               | 3   | 4                                          | 5                                            | 6                             |
|           | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                                                                 |     | 424 429,85                                 | 424 429,85                                   | 132 727,32                    |
| 1         | Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм -7,150 до +0,200 в осях А1/10-А1/К, с отм -8,800 до отм -0,650 в осях А1/3-А1/4 / А1/В-А1/Г. |     | 424 429,85                                 | 424 429,85                                   | 132 727,32                    |
|           |                                                                                                                                                 |     | Итого, руб.                                |                                              | 132 727,32                    |
|           |                                                                                                                                                 |     | Сумма НДС (20%), руб.                      |                                              | 26 545,46                     |
|           |                                                                                                                                                 |     | Всего с учетом налогов, руб.               |                                              | 159 272,78                    |

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

|               |         |
|---------------|---------|
|               | Код     |
| Форма по ОКУД | 0322005 |

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование, адрес)

Объект

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| номер        | БГ-1-300425-МПП |
| дата         | 30.04.2025      |
| Вид операции |                 |

|                 |                  |                 |               |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| номер документа | дата составления | Отчетный период |               |
| 2               | 20.07.2025       | с 21.06.2025    | по 20.07.2025 |

АКТ за Июль 2025  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-3п, Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм -7,150 до +0,200 в осях А1/10-А1/К, с отм -8,800 до отм -0,650 в осях А1/3-А1/4 / А1/В-А1/Г.

Основание: 01-22-14-2-ЮК\_Изм.1

| Номер                                |                  | Наименование работ                                                                                                                                                                                  | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ          |                       |                 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку                           | позиций по смете |                                                                                                                                                                                                     |                          |                   | количество на ед./ всего | Цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                    | 2                | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                        | 5                 | 6                        | 7                     | 8               |
| Раздел 1. Лестница в осях А1/10-А1/К |                  |                                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                          |                       |                 |
| 1                                    | 1                | Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и площадок (с учетом: оплата труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли) | Договорная цена          | м3                | 3                        | 27 500,00             | 82 500,00       |
| 2                                    | 2                | Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки                                                                                                                                                                | Материал                 | м3                | 3,14                     | 7 908,33              | 24 832,16       |
| 3                                    | 3                | Арматура Ø6 А240, с учетом доставки                                                                                                                                                                 | Субподрядчика            | т                 | 0,017                    | 56 666,67             | 963,33          |
| 4                                    | 4                | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки                                                                                                                                                                | Материал                 | т                 | 0,109                    | 52 500,00             | 5 722,50        |
| 5                                    | 5                | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки                                                                                                                                                                | Субподрядчика            | т                 | 0,269                    | 52 083,33             | 14 010,42       |

|                                                                                                    |   |                                            |                           |    |   |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------|----|---|--------|------------|
| 1                                                                                                  | 2 | 3                                          | 4                         | 5  | 6 | 7      | 8          |
| 6                                                                                                  | 6 | Заказная деталь МН102-3, с учетом доставки | Материал<br>Субподрядчика | шт | 7 |        | 2 757,23   |
| 7                                                                                                  | 7 | Сетка Ст1 (1170*800), с учетом доставки    | Материал<br>Субподрядчика | шт | 6 | 350,00 | 2 100,00   |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                                       |   |                                            |                           |    |   |        | 132 885,64 |
| Итого по акту:                                                                                     |   |                                            |                           |    |   |        |            |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:              |   |                                            |                           |    |   |        |            |
| Итого Поз. 1-7                                                                                     |   |                                            |                           |    |   |        | 132 885,64 |
| Итого                                                                                              |   |                                            |                           |    |   |        | 132 885,64 |
| В том числе:                                                                                       |   |                                            |                           |    |   |        |            |
| Материалы                                                                                          |   |                                            |                           |    |   |        | 50 385,64  |
| ФОТ                                                                                                |   |                                            |                           |    |   |        | 82 500,00  |
| Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г. |   |                                            |                           |    |   |        | -158,32    |
| Итого по Акту                                                                                      |   |                                            |                           |    |   |        | 132 727,32 |
| НДС 20%                                                                                            |   |                                            |                           |    |   |        | 26 545,46  |
| ВСЕГО по акту                                                                                      |   |                                            |                           |    |   |        | 159 272,78 |

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "ОХВАТСИЕМОУТАЖ" Боков Ю.Б.  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г. К КС2 №2 от 20.07.2025 г. к договору БГ-1-300425-МЛП от 30.04.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-3п, Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм -7,150 до +0,200 в осях А1/0-А1/К, с отм -8,800 до отм -0,650 в осях А1/3-А1/4 / А1/В-А1/Г.

| № п/п                               | Наименование материала               | Ед. изм. | Кол-во | Сметная ст-ть, руб. без НДС | Фактическая ст-ть, руб. без НДС | Фактическая ст-ть, руб. с НДС | Итого ст-ть, руб. без НДС |             | Разниц., руб. без НДС |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                                     |                                      |          |        |                             |                                 |                               | сметная                   | фактическая |                       |
| Раздел 1. Лестница в осях А1/0-А1/К |                                      |          |        |                             |                                 |                               |                           |             |                       |
| 1                                   | Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки | м3       | 3,14   | 7 908,33                    | 7 958,23                        | 9 549,88                      | 24 832,16                 | 24 988,84   | 156,68                |
| 2                                   | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | т        | 0,109  | 52 500,00                   | 51 666,67                       | 62 000,00                     | 5 722,50                  | 5 631,67    | -90,83                |
| 3                                   | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | т        | 0,269  | 52 083,33                   | 51 250,00                       | 61 500,00                     | 14 010,42                 | 13 786,25   | -224,17               |
|                                     | Итого:                               |          |        |                             |                                 |                               |                           |             | -158,32               |
|                                     | НДС 20%:                             |          |        |                             |                                 |                               |                           |             | -31,66                |
|                                     | Всего с НДС 20 %:                    |          |        |                             |                                 |                               |                           |             | -189,98               |

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" \_\_\_\_\_ Коровин А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОхватСибМонтаж" \_\_\_\_\_ Коровин Ю.Б.  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

