

Инвестор:

Генподрядчик: ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Россия, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Военная, д.4

Субподрядчик: ООО "РемСтрой", 630099, Россия, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Военная, д.4

Стройка: «Многokвартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Объект: «Многokвартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	76526638
по ОКПО	74676836
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер БГ-1-190325-КК
	дата 19.03.2025
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
3	20.08.2025

Отчетный период	
с	по
18.06.2025	20.08.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		273 203,75	273 203,75	133 654,10
1	Устройство кирпичной кладки стен под рампой под рампой в осях А1-9 и А1-10		110 902,37	110 902,37	0,00
2	Устройство кирпичной кладки для опирания лестничных монолитных маршей в/о А1/К на отм.-7,750, -4,350, А1/Г на отм. -8,800, -5,400		28 647,28	28 647,28	0,00
3	Устройство кирпичной кладки		133 654,10	133 654,10	133 654,10
			Всего	133 654,10	
			НДС 20%	26 730,82	
			Итого	160 384,92	

Генподрядчик _____ Ю.Б.Боков

Субподрядчик _____ А.В.Коровин

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.	по ОКПО	0322005	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.	по ОКПО	76526638	
Стройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084	по ОКПО	74676836	
Объект	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084	Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер БГ-1-190325-КК	
			дата 19.03.2025	
			ДС2	
			18.06.2025	
		Вид операции		
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		3	20.08.2025	с по
				18.06.2025 20.08.2025

АКТ за Август 2025г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1 , на Устройство кирпичной кладки
Основание: П54-186-02-1 22-ЮК, лист 186-189

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кирпичная кладка для лестничных маршей дома							
1	1	Кладка стены по оси 1/А под лестницей в/о 1/2-1/3 / 1/А-1/Б с отм. -7,750 до отм. -5,020: при высоте этажа до 4 м (с учетом заработной платой рабочих, стоимости вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	договорная цена	м3	1,78	11 830,35	21 058,02
2	2	Кладка стен лестницы в/о 1/12-1/13 / 1/А-1/Б с отм. -7,750 до отм. -1,220: при высоте этажа до 4 м (с учетом заработной платой рабочих, стоимости вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	договорная цена	м3	7,02	11 830,35	83 049,06
3	3	Услуги самогруза/манипулятора 15т. с грузоподъемностью стрелы 10т.	с-ф ООО САП 64 №189-01 от 18.06.2025г	м/час	5	4 166,67	20 833,35
4	4	Организация автотранспортных перевозок, 1т-грузовичок	договорная цена	м/час	1	936,00	936,00
Раздел 2. Монтаж дверных перемычек							
Железобетонные перемычки							
5	5	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	Договорная цена	м3	0,01	5 725,00	57,25
6	6	2ПБ17-2л (0,028 м3)	Договорная цена	шт	4	636,99	2 547,96
Компенсация затрат на материалы рассчитанных в общем объеме кладки							
7	7	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	Договорная цена	м3	-0,03	5 725,00	-171,75
8	8	Кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2/25/ГОСТ530-2012	Договорная цена	шт	-45	8,92	-401,40
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							127 908,49
Итого по акту:							
кирпичная кладка:							
Итого Поз. 1-2, 5-8							106 139,14
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом:							
Итого Поз. 3-4							21 769,35
Итого							127 908,49
В том числе:							
Материалы							48 672,45
Машины и механизмы							21 769,35
ФОТ							56 466,69
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за Август 2025							5 745,61
Итого по акту							133 654,10
НДС 20%							26 730,82
ВСЕГО по акту							160 384,92



Директор ООО "РемСтрой"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



А.В.Коровин

Ю.Б.Боков

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ КС-2 № 3 от 20.08.2025 г.
(к договору субподряда № БГ-1-190325-КК от 19.03.2025 г.)

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Засельновском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Наименование работ (по смете): Смета №1 , на Устройство кирпичной кладки

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
1	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	м3	2,18	5725	8360,6	10 032,72	12 480,50	18 226,11	5 745,61
	Итого:								5 745,61
	НДС 20%:								1 149,12
	Всего с НДС 20 %:								6 894,73

Сдал: Директор ООО "РемСтрой"

(должность, подпись, расшифровка)

А.В.Коровин

Принял: Директор

(должность, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.

