

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Код	
322001	
76526638	
74676636	
номер	БГ-1-020625-МЛ
дата	02.06.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	20.09.2025

Отчетный период	
с	по
21.08.2025	20.09.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		808 891,45	808 891,45	126 952,70
1	Устройство монолитных железобетонных лестниц ниже 0,000 в осях 1/2-1/3 1/А-1/Б, в осях 1/12-1/13 1/А-1/Б		423 417,29	423 417,29	
2	Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е		385 474,16	385 474,16	126 952,70
Итого, руб.				126 952,70	
Сумма НДС (20%), руб.				25 390,54	
Всего с учетом налогов, руб.				152 343,24	

Заказчик (генподрядчик):

М П

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

М П

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Инвестор			Форма по ОК/Д		Код	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		по ОК/Д		0322005	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.		по ОК/О		76526938	
Стройка	«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1094		по ОК/О		74676836	
Объект	«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1094		Вид деятельности по ОКДП			
			Вид деятельности (контракт)		БГ-1-020625-МП	
			номер		02.06.2025	
			дата			
			Вид операции			
			номер документа		Дата составления	
			4		20.09.2025	
			дата		21.08.2025	
			Отчетный период		20.09.2025	
			с		по	
			20.09.2025			

Смета № 02-Г/п. Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е
Основание: 01-22-14-2-ЮК_Изм. 1

АКТ за Сентябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Лестница в осях 1/5-1/6 1/Г-1/Е							
Сборные лестничные марши							
1	6	Монтаж железобетонных конструкций лестничных маршей с площадками ЛПМ (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	6	10 000,00	60 000,00
2	7	Лестничный марш с площадками ЛМП 57,11; 55-5, серия 1.050.1-2-выпуск 1	Материал Генподрядчика	шт	6		
Монолитные балки							
3	9	Устройство монолитных железобетонных лестниц (балки) (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	0,96	27 500,00	26 400,00
4	10	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,97	7 908,33	7 671,08
5	11	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,092	52 000,00	4 784,00
6	12	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,048	49 500,00	2 376,00
7	13	Арматура Ø25 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,208	49 083,33	10 209,33
8	14	Изделия ПСБс (ЛПС) размером 250*200*180, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	12	104,17	1 250,04
Монолитные участки							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	15	Устройство монолитных железобетонных участков шириной 170 мм, для сборных ж/б лестниц (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	0,36	27 500,00	9 900,00
10	16	Бетон В25 F100 У4, с учетом доставки	Материал	м3	0,37	7 908,33	2 926,08
11	17	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,009	56 186,67	505,50
12	18	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,039	49 500,00	1 930,50
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							127 952,53
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Под. 6, 9-18							127 952,53
Материалы для строительных работ:							
Итого Под. 7							127 952,53
Итого							
В том числе:							31 652,53
Материалы							96 300,00
ФОТ							-999,89
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г.							126 952,70
Итого по Акту							25 390,54
НДС 20%							152 343,24
ВСЕГО по акту							
Материалы заказчика							
Материал Г/выпоредачница Лестничный марш с площадками ЛМЛТ 57.11.15-5, серия 1.050.1-2 выпуск 1, "ш" Кол-во: 6(п.7)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (6(п.7))							

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ (подпись, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____ (подпись, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.

М.П.



Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г. К КС2 №4 от 20.09.2025 г. к договору БГ-1-020625-МП от 02.06.2025 г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зыльцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по II) с объектами обслуживания жилой застройки во встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-7д. Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Лестница в осях 1/5-1/6 1/Г 1/Е									
Монолитные балки									
1	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	0,092	52 000,00	49 583,34	59 500,01	4 784,00	4 561,67	-222,33
2	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,048	49 500,00	48 333,33	58 000,00	2 376,00	2 320,00	-56,00
3	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	0,208	49 083,33	45 833,33	55 000,00	10 209,33	9 533,33	-676,00
Монолитные участки									
4	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,039	49 500,00	48 333,33	58 000,00	1 930,50	1 885,00	-45,50
			Итого:						-999,83
			НДС 20%:						-199,97
			Всего с НДС 20 %:						-1 199,80

Сдел. Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

(подлинность, подпись, расшифровка)

Принял. Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" Соколов Ю.Б.

(подлинность, подпись, расшифровка)

М.П.



Подрядчик - ООО "ОХВАТСИММОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Субподрядчик - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор № ВГ-1-020625-МЛ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	20.09.2025	21.08.2025	20.09.2025

ОТЧЕТ

об использовании давальческих материалов

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону		Остаток на начало периода	Получено за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период			Остаток на конец периода
			№	Дата	Кол-во	период	Документ использования материалов	Кол-во	№ наклад.	Дата	Кол-во	
1	Дестигичный марш с площадками ЛМП 57.11.15-5, серия 1.050.1-2 выпуск 1	шт			0	6,000	Акт №4 КС-2 от 20.09.2025 г.	6,000				0,000

Сдлг: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИММОНТАЖ" Бокан Ю.Б.



Handwritten signature and blue circular stamp of 'ОХВАТСИММОНТАЖ' with INN 54063838428 and OGRN 4225400035354.