

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер БГ-1-300425-МП
дата 30.04.2025
Вид операции

Номер документа	Дата составления
4	30.12.2025

Отчетный период	
с	по
21.09.2025	30.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		864 467,00	864 467,00	395 495,95
1	Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм -7,150 до +0,200 в осях А1/10-А1/К, с отм -8,800 до отм -0,650 в осях А1/3-А1/4 / А1/В-А1/Г.		819 925,80	819 925,80	395 495,95
2	Устройство монолитной железобетонной лестницы на отм -5,400 в осях А1/4 / А1/5 -А1/Е		44 541,20	44 541,20	
Итого, руб.					395 495,95
Сумма НДС (20%), руб.					79 099,19
Всего бюджетом налогов, руб.					474 595,14

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ»

должность

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

М П

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

должность

подпись

Коровин А.В..

расшифровка

М П

	Код
Форма по ОК/Д	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Объект

(наименование, адрес)

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	БГ-1-300425-МПП
дата	30.04.2025
Вид операции	

номер документа	дата составления	с	по
4	30.12.2025	21.09.2025	30.12.2025

АКТ за Декабрь 2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-эл. Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм -7,150 до +0,200 в осях А1/10-А1/К, с отм -8,800 до отм -0,650 в осях А1/3-А1/А / А1/В-А1/Г.

Основание: 01-22-14-2-ЮК_Изм.1

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. Лестница в осях А1/3-А1/А / А1/В-А1/Г							
1	9	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и площадок (с учетом оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	8,7	27 500,00	239 250,00
2	10	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал	м3	8,83	7 908,33	69 830,55
3	11	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Субподрядчика	т	0,053	56 666,67	3 003,33
4	12	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,341	52 500,00	17 902,50
5	13	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,852	52 083,33	44 375,00
			Субподрядчика				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	14	Закладная деталь МН102.3, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	22	393,89	8 665,58
7	15	Сетка Сп1 (1170*800), с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	39	350,00	13 650,00
8	16	Бурение отверстий в монолитных конструкциях диаметром 20 мм., глубиной 150мм (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	14	500,00	7 000,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							403 676,96
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 9-16							403 676,96
Итого							403 676,96
В том числе:							
Материалы							157 426,96
ФОТ							246 250,00
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь. 2025г.							
Итого по Акту							-8 181,01
НДС 20%							395 495,95
ВСЕГО по акту							79 099,19
							474 595,14

Сдал: Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.


(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Расчет удорожаний/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г. К КС2 №4 от 30.12.2025 г. к договору БГ-1-300425-МП от 30.04.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Каналиерийская в Засильевском районе г. Новосибирска. Корпус №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-3п. Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм -7,150 до +0,200 в осях А1/10-А1/К, с отм -8,800 до отм -0,650 в осях А1/3-А1/4 / А1/В-А1/Г.

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. сметная	Итого ст-ть, руб. фактическая	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Лестница в осях А1/10-А1/К									
1	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	8,83	7 908,33	0,00	0,00	69 830,55	0,00	-69 830,55
2	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5), с учетом доставки	м3	3,10	0,00	8 387,63	10 065,16	0,00	26 001,65	26 001,65
3	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5), с учетом доставки	м3	3,60	0,00	8 106,49	9 727,79	0,00	29 183,36	29 183,36
4	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10), с учетом доставки	м3	2,13	0,00	8 131,25	9 757,50	0,00	17 319,56	17 319,56
5	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,053	56 666,67	50 000,00	60 000,00	3 003,33	2 650,00	-353,33
6	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,341	52 500,00	45 416,67	54 500,00	17 902,50	15 487,08	-2 415,42
7	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	0,852	52 083,33	45 000,00	54 000,00	44 375,00	38 340,00	-6 035,00
8	Защитная деталь МН102-3, с учетом доставки	шт	18,000	393,89	279,93	335,92	7 090,02	5 038,74	-2 051,28
Итого:									-8 181,01
НДС 20%:									-1 636,20
Всего с НДС 20 %:									-9 817,21

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В. (должность, подпись, расшифровка)
Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" Брюков Ю.В. (должность, подпись, расшифровка)

