

Инвестор:
 Генподрядчик: ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, д.4

Субподрядчик: ООО "РемСтрой", 630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, д.4

Стройка: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	20.11.2025	21.10.2025	20.11.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		451 373,55	451 373,55	152 003,35
1	Устройство кирпичной кладки стен под рампой под рампой в осях А1-9 и А1-10		110 902,37	110 902,37	0,00
2	Устройство кирпичной кладки для опирания лестничных монолитных маршей в/о А1/К на отм.-7,750, -4,350, А1/Г на отм. - 8,800, -5,400		54 813,73	54 813,73	0,00
3	Устройство кирпичной кладки		133 654,10	133 654,10	0,00
4	Устройство демонстрационной кладки		140 083,18	140 083,18	140 083,18
5	Устройство кирпичной кладки косоуров для монолитной лестницы в/о А1/Е-А1/И/А1/4-А1/5 на отм.-5.400		11 920,17	11 920,17	11 920,17
Всего					152 003,35
НДС 20%					30 400,67
Итого					182 404,02

Генподрядчик _____ Ю.Б.Боков

Субподрядчик _____ А.В.Коровин

форма по ОКЗД	Код
	0322005

Инвестор

(организации, адрес, телефон, факс)

Заказчик (генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организации, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (субподрядчик)

(организации, адрес, телефон, факс)

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельдовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование, адрес)

Объект

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельдовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	БГ-1-190325-КК
дата	19.03.2025
	ДС4
	08.10.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
6	20.11.2025	с 21.10.2025 по 20.11.2025

АКТ за Ноябрь 2025г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, на Устройство демонстрационной кладки
Основание: Иск 475 от 05.08.2025

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кладка демонстративных стенок из облицовочного и забутовочного кирпича							
1	1	Кладка демонстративной стенки из кирпича: армированной толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (с учетом заработной платой рабочих, стоимости вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	договорная цена	м2	12,5	2 919,08	36 488,50
2	2	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	Договорная цена	м3	0,5	5 725,00	2 862,50
3	3	Сетка кладочная 50х50х4 (250*2000) с доставкой	Договорная цена	м2	8	143,87	1 150,96
4	4	Кирпичи КР-Р-по 250х120х65/1146/100/22/51/ГОСТ530-2012	Договорная цена	шт	600	9,75	5 850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Облицовка демонстративной стенки по кирпичу: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - с монтажом в кирпич (с учетом заработной платы рабочих, стоимости вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	договорная цена	м2	12,5	5 912,41	73 905,13
6	6	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	договорная цена	м3	0,5	5 725,00	2 862,50
7	7	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012 - БЕЖЕВЫЙ	Материал Генподрядчика	шт	286		
8	8	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1 НФ - МОККО	договорная цена	шт	187	32,70	6 114,90
9	9	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1 НФ/200/1,4/100 - ГРЕЙ	договорная цена	шт	42	40,12	1 685,04
10	10	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1 НФ/175/1,4/100 - ФЛЕШ	договорная цена	шт	29	25,95	752,55
11	11	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1 НФ - НУАР СКАЛА	договорная цена	шт	45	36,38	1 637,10
12	12	Организация автотранспортных перевозок кирпича с другого объекта, 1,5 т - борт	Счет- фактура №1686 от 30.09.25	м/час	1	2 912,00	2 912,00
13	13	Организация автотранспортных перевозок кирпича с другого объекта, 1,5 т - борт	Счет- фактура №1513 от 31.08.25	м/час	1	2 912,00	2 912,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							139 133,18

Итого по акту:

кирпичная кладка:	
Итого Поз. 1-11	133 309,18
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом:	
Итого Поз. 12-13	5 824,00
Итого	139 133,18
В том числе:	
Материалы	22 915,55
Машины и механизмы	5 824,00
ФОТ	110 393,63
Расчет укорочения/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за Ноябрь 2025	950,00
Итого по акту	140 083,18
НДС 20%	28 016,64
ВСЕГО по акту	168 099,82
Материалы заказчика	
Материал Генподрядчика Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012 - БЕЖЕВЫЙ, "шт" Кол-во: 2986/шт	
Стоимость единицы	
Всего на физобъем (2986шт. 7))	

Сдлг. Директор ООО "РемСтрой" _____
(должность, подпись, расшифровка)

А.В.Коровин

М.П.

Принят: Директор ООО "ОХВАТ СЕМОМОНТАЖ" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Ю.Б.Боков

М.П.

**Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ КС-2 № 5 от 20.11.2025 г.
(к договору субподряда № БГ-1-190325-КК от 19.03.2025 г.)**

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Засельновском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:0329/5:1084

Наименование работ (по смете): Смета №4, на Устройство кирпичной кладки козуров для монолитной лестницы в/о А1/Е-А1/И/А1/4-А1/5 на отм. -5.400

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. С НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
1	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	м3	0,24	5725,00	0	0	сметная	фактическая	- 1 374,00
2	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	м3	0,24		6675,00	8010,00	-	1 602,00	1 602,00
	Итого:								228,00
	НДС 20%:								45,60
	Всего с НДС 20 %:								273,60

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ А.В.Коровин
(должность, подпись, расписка)

Принял: Директор _____ Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расписка)



Расчет удорожаний/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ КС-2 № 6 от 20.11.2025 г.
(к договору субподряда № БГ-1-190325-КК от 19.03.2025 г.)


Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Наименование работ (по смете): Смета №3, на Устройство демонстрационной кладки

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-	Фактическая ст-	Фактическая ст-	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
				ть, руб. без НДС	ть, руб. без НДС	ть, руб. с НДС	сметная	фактическая	
1	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	м3	1	5725,00	0	0	5 725,00	-	5 725,00
2	Раствор готовый кладочный М100 (с доставкой)	м3	1	0	6675,00	8010	-	6 675,00	6 675,00
	Итого:								950,00
	НДС 20%:								190,00
	Всего с НДС 20 %:								1 140,00

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ А.В.Коровин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор _____ Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Объект - "Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроено-пристроенно-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084"

Договор БГ-1-190325-КК от 19.03.2025

ОТЧЕТ
об использовании давальческих материалов

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.11.2025	21.10.2025	20.11.2025

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону		Остаток на начало периода	Получено за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период			Остаток на конец периода
			№	Дата	Кол-во	отчетный период	Документ использования	Кол-во	№ наклад.	Дата	Кол-во	Кол-во
1		шт	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/НФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012 - БЕЖЕВЫЙ	шт			0	286	КС-2 № 6 от 20.11.2025 г.	286				0

Служ: Директор ООО "РемСтрой" _____
А.В.Коровин

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" _____
Ю.Б.Бокков

