

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
6	20.12.2025

Отчетный период	
с	по
21.11.2025	20.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 186 920,97	1 186 920,97	126 240,12
1	Устройство монолитных железобетонных лестниц ниже 0,000 в осях 1/2-1/3 1/А-1/Б, в осях 1/12-1/13 1/А-1/Б		423 417,29	423 417,29	
2	Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е		763 503,68	763 503,68	126 240,12
Итого, руб.					126 240,12
Сумма НДС (20%), руб.					25 248,02
Всего с учетом налогов, руб.					151 488,14

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Боков Ю.Б.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

Инвестор				Форма по ОКЗД		Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.			0322005		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.			по ОКПО		
Стройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ТП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975.1084			по ОКПО		76526938
Объект	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ТП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975.1084			по ОКПО		74676836
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) Вид операции						
				номер	61-1-020625-МЛ	
				дата	02.06.2025	
				номер документа	Дата составления	Отчетный период
				7	20.12.2025	с 21.11.2025 по 20.12.2025

АКТ за Декабрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-7п, Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е
Основание: 01-22-14-2-ЮК_Лзм. 1

Номер по порядку		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
позиций по смете	количество на ед./ всего				Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Лестница в осях 1/5-1/6 1/Г 1/Е							
Сборные лестничные марши							
1	6	Монтаж железобетонных конструкций лестничных маршей с площадками ЛПМ (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	6	10 000,00	60 000,00
2	7	Лестничный марш с площадками ЛПМ 57,11,15-5, серия 1,050,1-2-выпуск 1	Материал Генподрядчика	шт	6		
Монолитные балки							
3	9	Устройство монолитных железобетонных лестниц (балки) (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	0,96	27 500,00	26 400,00
4	10	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,97	7 908,33	7 671,08
5	11	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,092	52 000,00	4 784,00
6	12	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,048	49 500,00	2 376,00
7	13	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,208	49 083,33	10 209,33
8	14	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*180, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	12	104,17	1 250,04
Монолитные участки							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	15	Устройство монолитных железобетонных участков шириной 170 мм, для сборных ж/б лестниц (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	0,36	27 500,00	9 900,00
10	16	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,37	7 908,33	2 926,08
11	17	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,009	56 166,67	505,50
12	18	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	49 500,00	1 930,50
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							127 952,53
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 6, 9-18							127 952,53
Материалы для строительных работ:							
Итого Поз. 7							127 952,53
Итого							
В том числе:							
Материалы							31 652,53
ФОТ							96 300,00
Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г.							
Итого по Акту							-1 712,41
НДС 20%							25 248,02
ВСЕГО по акту							151 488,14
Материалы заказчика							
Материал Генподрядчика Лестничный марш с площадками ЛМГ 57, 11, 15-5, серия 1,050, 1-2 выпуск 1, "ш" Кол-во: 6ш.7							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (6ш.7)							

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ (подпись, подпись, расшфровка) Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" _____ (подпись, подпись, расшфровка) Бокан Ю.Б.

М.П. М.П.

«ОХВАТСИМОНТАЖ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Россия, г. Новосибирск
ИНН 5406825428 ОГРН 1225400035354

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г. ККС2 №7 от 20.12.2025 г. к договору БГ-1-020625-МЛ от 02.06.2025 г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Каналерийская в Засильевском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-7д. Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г-1/Е

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Лестница в осях 1/5-1/6 1/Г-1/Е									
Монолитные балки									
1	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	0,092	52 000,00	47 083,33	56 500,00	4 784,00	4 331,67	-452,33
2	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,048	49 500,00	45 416,67	54 500,00	2 376,00	2 180,00	-196,00
3	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	0,208	49 083,33	45 000,00	54 000,00	10 209,33	9 360,00	-849,33
Монолитные участки									
4	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,009	56 166,67	50 000,00	60 000,00	505,50	450,00	-55,50
5	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,039	49 500,00	45 416,67	54 500,00	1 930,50	1 771,25	-159,25
Итого:									-1 712,41
НДС 20%:									-342,48
Всего с НДС 20 %:									-2 054,89

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.



Принял: Директор ООО "ОХВАТ-БМОНТАЖ" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Бюков Ю.В.



Подраздчик - ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Субподрядчик - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встраиваемых и встраиваемо-присоединяемых помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заводском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых и встраиваемо-присоединяемых помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор № БГ-1-020625-МЛ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
6	20.12.2025	с 21.11.2025	по 20.12.2025

ОТЧЕТ
об использовании давальческих материалов

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону		Остаток на начало периода	Получено за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период			Остаток на конец периода
			№	Дата	Кол-во	период	Документ использования материалов	Кол-во	№ наклад.	Дата	Кол-во	
1	Дестиничный марш с площадками ДМП 57.11.15-5, серия 1.050.1-2-выпуск 1	шт.	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1					0	6,000	Акт №7 КС-2 от 20.12.2025 г.	6,000				0,000

Стаж: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" Бокор Ю.Б.

