

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Организация, адрес, телефон, факс)

Юр. лица(лица, адрес, телефон, факс)

ООО "РемСтрой", 630089, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

Юр. лица(лица, адрес, телефон, факс)

«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки» во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Объект

Вид деятельности по ОКДП

Наименование, адрес)

«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки» во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Наименование)

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Номер

Дата

Номер

Дата

БГ-1-050525-М

05.05.2025

2

01.10.2025

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	20.11.2025	21.10.2025	20.11.2025

АКТ за Ноябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций

1	11	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 918,67	786 108,54
2	12	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	Материал	м3	61,5	8 025,00	493 537,50
3	13	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Субподрядчика	т	0,039	49 166,67	1 917,50
4	14	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,19	49 166,67	9 341,67
5	15	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Субподрядчика	т	0,079	49 166,67	3 884,17
6	16	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,901	45 000,00	85 545,00
7	17	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,025	43 750,00	88 593,75
8	18	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Субподрядчика	т	4,065	43 333,33	176 149,99

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,295	43 333,33	99 449,99
10	20	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,192	43 333,33	51 653,33
отм. 36,220 (13 этаж)							
11	21	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
12	22	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	61,7	8 025,00	495 142,50
13	23	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	49 166,67	1 917,50
14	24	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,19	49 166,67	9 341,67
15	25	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,079	49 166,67	3 884,17
16	26	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,901	45 000,00	85 545,00
17	27	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,024	43 750,00	88 550,00
18	28	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,064	43 333,33	176 106,65
19	29	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,295	43 333,33	99 449,99
20	30	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,192	43 333,33	51 653,33
отм. 39,220 (14 этаж)							
21	31	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
22	32	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	61,4	8 025,00	492 735,00
23	33	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	49 166,67	1 917,50
24	34	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,19	49 166,67	9 341,67
25	35	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,079	49 166,67	3 884,17
26	36	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,901	45 000,00	85 545,00
27	37	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,023	43 750,00	88 506,25
28	38	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,064	43 333,33	176 106,65
29	39	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,295	43 333,33	99 449,99
30	40	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,192	43 333,33	51 653,33
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит							
плита перекрытия на отм. 36,020							
31	76	Устройство монолитных железобетонных перекрытий, толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	146,5	12 916,67	1 918 125,50
32	77	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	150,1	8 025,00	1 204 552,50
33	80	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,272	49 166,67	13 373,33
34	81	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	49 166,67	45 430,00

1	2	3	4	5	6	7	8
35	82	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,212	45 000,00	549 540,00
36	83	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,377	43 750,00	16 493,75
37	84	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,952	43 333,33	431 253,30
38	85	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,788	43 333,33	77 479,99
39	86	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
40	87	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	45	304,17	13 687,65
41	88	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
42	89	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	262,50	525,00
43	90	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
44	91	Изделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	254,17	254,17
45	92	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
46	93	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	73	229,17	16 729,41
47	94	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
48	95	Изделия ПСБс (ППС) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
49	96	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
50	97	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
51	98	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	145,83	2 333,28
52	99	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	129,17	904,19
53	100	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
54	101	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
55	102	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
56	103	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
57	104	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
58	105	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	75,00	1 200,00
59	106	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
60	107	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
61	108	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
62	109	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
Итого перекрестия на отк. 39,020							
63	110	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,44	12 916,67	1 904 433,82

1	2	3	4	5	6	7	8
64	111	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ-5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149	8 025,00	1 195 725,00
65	114	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,24	49 165,67	11 800,00
66	115	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,925	49 166,67	45 479,17
67	116	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,343	45 000,00	555 435,00
68	117	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,24	43 750,00	10 500,00
69	118	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	10,093	43 353,33	437 363,30
70	119	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,32	43 353,33	57 200,00
71	120	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
72	121	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	45	304,17	13 687,65
73	122	Изделия ПСБс (ППС) размером 480*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	295,83	295,83
74	123	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	279,17	558,34
75	124	Изделия ПСБс (ППС) размером 450*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	270,83	541,66
76	125	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
77	126	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
78	127	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
79	128	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	68	229,17	15 583,56
80	129	Изделия ПСБс (ППС) размером 380*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	212,50	212,50
81	130	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	5	204,17	1 020,85
82	131	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	187,50	375,00
83	132	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
84	133	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	145,83	2 479,11
85	134	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
86	135	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	120,83	241,66
87	136	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
88	137	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
89	138	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	79,17	554,19
90	139	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
91	140	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7	8
92	141	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
93	142	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	9	70,83	637,47

Плита перекрытия на отл. 42,020

94	143	Устройство монолитных железобетонных перекрытий, толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплата труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	146,28	12 916,67	1 915 283,83
95	144	Бетон В25 F100 W4, ПМД-5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,6	8 025,00	1 200 540,00
96	147	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,272	49 166,67	13 173,33
97	148	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,925	49 166,67	45 479,17
98	149	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,211	45 000,00	549 495,00
99	150	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,378	43 750,00	16 537,50
100	151	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,928	43 333,33	430 213,30
101	152	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,786	43 333,33	77 393,33
102	153	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
103	154	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	45	304,17	13 687,65
104	155	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
105	156	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	262,50	525,00
106	157	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
107	158	Изделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	254,17	254,17
108	159	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
109	160	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	73	229,17	16 729,41
110	161	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
111	162	Изделия ПСБс (ППС) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
112	163	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
113	164	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
114	165	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	145,83	2 333,28
115	166	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	129,17	904,19
116	167	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
117	168	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
118	169	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
119	170	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
120	171	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02

1	2	3	4	5	6	7	8
121	172	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	шт	16	75,00	1 200,00
122	173	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	шт	2	90,00	180,00
123	174	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	шт	1	80,00	80,00
124	175	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	шт	2	73,33	146,66
125	176	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	шт	7	70,83	495,81
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							18 238 590,98
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого по ппз 11-40, 76-77, 80-111, 114-144, 147-176							18 238 590,98
Итого							18 238 590,98
В том числе:							
Материалы							10 142 422,21
ФОТ							8 096 168,77
Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за ноябрь 2025г.							96 553,95
Итого по акту							18 335 544,93
НДС 20%							3 667 108,99
ВСЕГО по акту							22 002 653,92

Сдал: Директор ООО "РемСтрой"

(подпись, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

(подпись, подпись, расшифровка)

Божов Ю.Б.

М.П.



[Handwritten signature]

Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за ноябрь 2025г. К КС2 №7 от 20.11.2025 г. К Дополнительному соглашению №2 от 01.10.2025г. договору БГ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Каналийская в Зельинском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084


Смета № 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж)

№ п/п		Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций										
отм. 33,220 (12 этаж)										
1	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ-5, с учетом доставки	м3	61,50	8 025,00	0,00	0,00	493 537,50	0,00	-493 537,50	
2	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	20,00	0,00	8 025,00	9 630,00	0,00	160 500,00	160 500,00	
3	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,10	0,00	8 065,65	9 678,78	0,00	105 660,02	105 660,02	
4	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,10	0,00	8 065,65	9 678,78	0,00	105 660,02	105 660,02	
5	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	15,30	0,00	8 052,07	9 662,48	0,00	123 196,67	123 196,67	
отм. 36,220 (13 этаж)										
6	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ-5, с учетом доставки	м3	61,70	8 025,00	0,00	0,00	495 142,50	0,00	-495 142,50	
7	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	20,00	0,00	8 025,00	9 630,00	0,00	160 500,00	160 500,00	
8	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,20	0,00	7 944,19	9 533,03	0,00	104 863,31	104 863,31	
9	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	6,50	0,00	7 917,51	9 501,01	0,00	51 463,82	51 463,82	
10	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	-12,80	0,00	7 917,58	9 501,10	0,00	101 345,02	101 345,02	
11	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,20	0,00	7 959,78	9 551,74	0,00	73 229,98	73 229,98	
12	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,039	49 166,67	50 000,00	60 000,00	1 917,50	1 950,00	32,50	
13	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,190	49 166,67	50 000,00	60 000,00	9 341,67	9 500,00	158,33	
14	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,079	49 166,67	50 000,00	60 000,00	3 884,17	3 950,00	65,83	
15	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,901	45 000,00	47 083,33	56 500,00	85 545,00	89 505,41	96,90	
16	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	2,024	43 750,00	45 416,67	54 500,00	88 550,00	91 923,34	3 373,34	
17	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	4,064	43 333,33	45 000,00	54 000,00	176 106,65	182 880,00	6 773,35	
18	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,295	43 333,33	45 000,00	54 000,00	99 449,99	103 275,00	3 825,01	
19	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	1,192	43 333,33	45 000,00	54 000,00	51 653,33	53 640,00	1 986,67	
отм. 39,220 (14 этаж)										
20	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ-5, с учетом доставки	м3	61,40	8 025,00	0,00	0,00	492 735,00	0,00	-492 735,00	
21	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	19,90	0,00	7 911,31	9 493,57	0,00	157 435,07	157 435,07	
22	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	11,30	0,00	7 913,83	9 496,60	0,00	89 426,28	89 426,28	
23	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	17,80	0,00	7 914,98	9 497,98	0,00	140 886,64	140 886,64	
24	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	12,40	0,00	7 936,96	9 524,35	0,00	98 418,30	98 418,30	
25	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,039	49 166,67	50 000,00	60 000,00	1 917,50	1 950,00	32,50	
26	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,190	49 166,67	50 000,00	60 000,00	9 341,67	9 500,00	158,33	
27	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,079	49 166,67	50 000,00	60 000,00	3 884,17	3 950,00	65,83	
28	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,901	45 000,00	47 083,33	56 500,00	85 545,00	89 505,41	96,90	
29	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	2,023	43 750,00	45 416,67	54 500,00	88 550,25	91 877,92	3 960,41	
30	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	4,064	43 333,33	45 000,00	54 000,00	176 106,65	182 880,00	6 773,35	
31	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,295	43 333,33	45 000,00	54 000,00	99 449,99	103 275,00	3 825,01	
32	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	1,192	43 333,33	45 000,00	54 000,00	51 653,33	53 640,00	1 986,67	
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит										
плита перекрытия на отм. 36,020										
33	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ-5, с учетом доставки	м3	150,10	8 025,00	0,00	0,00	1 204 552,50	0,00	-1 204 552,50	
34	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	85,70	0,00	8 027,07	9 632,48	0,00	687 919,90	687 919,90	
35	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,40	0,00	7 917,51	9 501,01	0,00	509 887,64	509 887,64	
36	Утеплит. ППС (ППУ) размером 420*200*150, с учетом доставки	шт	1,00	254,17	245,83	295,00	254,17	245,83	-8,34	
плита перекрытия на отм. 39,020										
37	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ-5, с учетом доставки	м3	149,00	8 025,00	0,00	0,00	1 195 725,00	0,00	-1 195 725,00	
38	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	85,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	672 208,05	672 208,05	
39	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,00	0,00	7 913,83	9 496,60	0,00	506 485,12	506 485,12	
40	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,240	49 166,67	50 000,00	60 000,00	11 800,00	12 000,00	200,00	
41	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,925	49 166,67	50 000,00	60 000,00	45 479,17	46 250,00	770,83	
42	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,343	45 000,00	47 083,33	56 500,00	555 435,00	581 149,54	25 714,54	

43	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,240	43 750,00	45 416,67	54 500,00	10 500,00	10 900,00	400,00
44	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	10,093	43 333,33	45 000,00	54 000,00	437 363,30	454 185,00	16 821,70
45	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки поэта информация на отч. 42,020	т	1,320	43 333,33	45 000,00	54 000,00	57 200,00	59 400,00	2 200,00
46	Бетон В25 F100 W4, ПМЛ -5, с учетом доставки	м3	149,600	8 025,00	0,00	0,00	1 200 540,00	0,00	-1 200 540,00
47	Бетон В25 F14 F100 W4, с учетом доставки	м3	85,300	0,00	7 913,19	9 495,83	0,00	674 995,11	674 995,11
48	Бетон В25 F14 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	64,300	0,00	8 119,37	9 743,24	0,00	522 075,49	522 075,49
49	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,272	49 166,67	50 000,00	60 000,00	13 973,33	13 600,00	226,67
50	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,925	49 166,67	50 000,00	60 000,00	45 479,17	46 250,00	770,83
51	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,211	43 000,00	47 083,33	56 500,00	549 495,00	574 934,54	25 439,54
52	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,378	43 750,00	45 416,67	54 500,00	16 537,50	17 167,50	630,00
53	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	9,928	43 333,33	45 000,00	54 000,00	430 213,30	446 760,00	16 546,70
54	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	1,786	43 333,33	45 000,00	54 000,00	77 393,33	80 370,00	2 976,67
55	Изделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	шт	1,000	254,17	245,83	295,00	254,17	245,83	-8,34
Итого:									96 953,95
НДС 20%:									19 390,79
Всего с НДС 20 %:									116 344,74

Сдел: Директор ООО "РемСтрой" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" _____
(должность, подпись, расшифровка)



Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за ноябрь 2025г. К КС2 №7 от 20.11.2025 г. К Дополнительному соглашению №2 от 01.10.2025г., договору БТ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроеным и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Канальерийская в Зеленомском районе г. Новосибирска.
Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроеным и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Коэф-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разниц, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. 33,220 (12 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	61,50	8 025,00	0,00	0,00	493 537,50	0,00	-493 537,50
2	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	20,00	0,00	8 025,00	9 630,00	0,00	160 500,00	160 500,00
3	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,10	0,00	8 065,65	9 678,78	0,00	105 660,02	105 660,02
4	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,10	0,00	8 065,65	9 678,78	0,00	105 660,02	105 660,02
5	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	15,30	0,00	8 052,07	9 662,48	0,00	123 196,67	123 196,67
отм. 36,220 (13 этаж)									
6	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	61,70	8 025,00	0,00	0,00	495 142,50	0,00	-495 142,50
7	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	20,00	0,00	8 025,00	9 630,00	0,00	160 500,00	160 500,00
8	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,20	0,00	7 944,19	9 533,03	0,00	104 863,31	104 863,31
9	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	6,50	0,00	7 917,51	9 501,01	0,00	51 463,82	51 463,82
10	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	12,80	0,00	7 917,58	9 501,10	0,00	101 345,02	101 345,02
11	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,20	0,00	7 959,78	9 551,74	0,00	73 229,98	73 229,98
12	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,039	49 166,67	50 000,00	60 000,00	1 917,50	32,50	158,33
13	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,190	49 166,67	50 000,00	60 000,00	9 341,67	9 500,00	158,33
14	Арматура Ø6 А500, с учетом доставки	т	0,079	49 166,67	50 000,00	60 000,00	3 884,17	3 950,00	65,83
15	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,901	45 000,00	47 083,33	56 500,00	85 545,00	89 505,41	3 960,41
16	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	2,024	43 750,00	45 416,67	54 500,00	88 550,00	91 923,34	3 373,34
17	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	4,064	43 333,33	45 000,00	54 000,00	176 106,65	182 880,00	6 773,35
18	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,295	43 333,33	45 000,00	54 000,00	99 449,99	103 275,00	3 825,01
19	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	1,192	43 333,33	45 000,00	54 000,00	51 653,33	53 640,00	1 986,67
отм. 39,220 (14 этаж)									
20	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	61,40	8 025,00	0,00	0,00	492 735,00	0,00	-492 735,00
21	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	19,90	0,00	7 911,31	9 493,57	0,00	157 435,07	157 435,07
22	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	11,30	0,00	7 913,83	9 496,60	0,00	89 426,28	89 426,28
23	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	17,80	0,00	7 914,98	9 497,98	0,00	140 886,64	140 886,64
24	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	12,40	0,00	7 936,96	9 524,35	0,00	98 413,30	98 413,30
25	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,039	49 166,67	50 000,00	60 000,00	1 917,50	32,50	158,33
26	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,190	49 166,67	50 000,00	60 000,00	9 341,67	9 500,00	158,33
27	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,079	49 166,67	50 000,00	60 000,00	3 884,17	3 950,00	65,83
28	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,901	45 000,00	47 083,33	56 500,00	85 545,00	89 505,41	3 960,41
29	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	2,023	43 750,00	45 416,67	54 500,00	88 550,25	91 877,92	3 371,67
30	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	4,064	43 333,33	45 000,00	54 000,00	176 106,65	182 880,00	6 773,35
31	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,295	43 333,33	45 000,00	54 000,00	99 449,99	103 275,00	3 825,01
32	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	1,192	43 333,33	45 000,00	54 000,00	51 653,33	53 640,00	1 986,67
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
полна перекрытия на отм. 36,020									
33	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	150,10	8 025,00	0,00	0,00	1 204 552,50	0,00	-1 204 552,50
34	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	85,70	0,00	8 027,07	9 632,48	0,00	687 919,90	687 919,90
35	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,40	0,00	7 917,51	9 501,01	0,00	509 887,64	509 887,64
36	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	шт	1,00	254,17	245,83	295,00	254,17	245,83	-8,34
полна перекрытия на отм. 39,020									
37	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	149,00	8 025,00	0,00	0,00	1 195 725,00	0,00	-1 195 725,00
38	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	85,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	672 208,05	672 208,05
39	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,00	0,00	7 913,83	9 496,60	0,00	506 485,12	506 485,12
40	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,240	49 166,67	50 000,00	60 000,00	11 800,00	12 000,00	200,00
41	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,925	49 166,67	50 000,00	60 000,00	45 429,17	46 250,00	770,83
42	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,343	45 000,00	47 083,33	56 500,00	555 435,00	581 149,54	25 714,54

43	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,240	43 750,00	45 416,67	54 500,00	10 500,00	10 900,00	400,00
44	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	10,093	43 333,33	45 000,00	54 000,00	437 363,30	454 183,00	16 821,70
45	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	1,320	43 333,33	45 000,00	54 000,00	57 200,00	59 400,00	2 200,00
Итого перерасчет на опл. 42,020									
46	Бетон В25 F100 W4, ПМД - 5, с учетом доставки	м3	149,600	8 025,00	0,00	0,00	1 200 540,00	0,00	-1 200 540,00
47	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	85,300	0,00	7 913,19	9 495,83	0,00	674 995,11	674 995,11
48	Бетон В25 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	64,300	0,00	8 119,37	9 743,24	0,00	522 075,49	522 075,49
49	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,272	49 166,67	50 000,00	60 000,00	13 373,33	13 600,00	226,67
50	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,925	49 166,67	50 000,00	60 000,00	45 479,17	46 250,00	770,83
51	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,211	45 000,00	47 083,33	56 500,00	549 495,00	574 934,54	25 439,54
52	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,378	43 750,00	45 416,67	54 500,00	16 537,50	17 167,50	630,00
53	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	9,928	43 333,33	45 000,00	54 000,00	430 213,30	446 760,00	16 546,70
54	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	1,786	43 333,33	45 000,00	54 000,00	77 393,33	80 370,00	2 976,67
55	Кладения ППСбс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	шт	1,000	254,17	245,83	295,00	254,17	245,83	-8,34
Итого:									96 953,95
НДС 20%:									19 390,79
Всего с НДС 20 %:									116 344,74

Сергей Клиров

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИ/МОНТАЖ" _____ Бокан Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Срок

Объект

ОАО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

ООО "ТекСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

«Многоквартирный многоквартирный дом с 3-х этажами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостанцией по улице Кавалерийская в Завельдовском районе г. Новосибирска, К-Т, Ус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:02975:1094

«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостанцией по улице Кавалерийская в Завельдовском районе г. Новосибирска, Код: ус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостанцией, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:02975:1094

Форма по ОКПД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

76526638

74676836

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Вид операции

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

БГ-1-050525-М

05.05.2025

3

07.10.2025

Дата составления

с

по

20.11.2025

21.10.2025

20.11.2025

АКТ за Ноябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220+60,020 15-20 этаж)																	
Основание: ПС4-186-02-1-22-ЮК																	
Номер		позиций по смете		Наименование работ		Номер единичной расценки		Единица измерения									
1		2		3		4		5									
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций																	
отм.42,220 (15 этаж)																	
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)				Договорная цена		М3	60,96								
2	2	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки				Материал		М3	61,5								
3	3	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки				Материал		т	0,039								
4	4	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки				Материал		т	0,19								
5	5	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки				Материал		т	0,079								
6	6	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки				Материал		т	2,428								
7	7	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки				Материал		т	1,321								
8	8	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки				Материал		т	2,425								
9	9	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки				Материал		т	2,211								
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит																	
плита перекрытия на отм. 45,020																	

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8
10	55	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опальной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,38	12 916,67	1 903 658,82
11	56	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	148,8	8 156,33	1 213 959,50
12	57	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,237	50 000,00	11 850,00
13	58	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,825	50 000,00	48 250,00
14	59	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,342	47 083,33	581 102,46
15	60	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,235	45 416,67	10 672,92
16	61	Д.ж. глина Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	10,228	45 000,00	460 260,00
17	62	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,289	45 000,00	58 455,00
18	63	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	329,17	658,34
19	64	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	44	304,17	13 383,48
20	65	Изделия ПСБс (ППС) размером 480*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	295,83	295,83
21	66	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	279,17	558,34
22	67	Изделия ПСБс (ППС) размером 450*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	270,83	541,66
23	68	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	262,50	525,00
24	69	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
25	70	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
26	71	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	70	229,17	16 041,90
27	72	Изделия ПСБс (ППС) размером 380*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	212,50	425,00
28	73	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	204,17	816,68
29	74	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	187,50	375,00
30	75	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
31	76	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	145,83	2 333,28
32	77	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
33	78	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	120,83	241,66
34	79	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	104,17	625,02
35	80	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
36	81	Изделия ПСБс (ППС) размером 230*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	87,50	87,50
37	82	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	79,17	554,19
38	83	Изделия ПСБс (ППС) размером 210*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	77,50	77,50
39	84	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
40	85	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
41	86	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66

1	2	3	4	5	6	7	8
42	87	Исдения ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	10	70,83	708,30
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							6 014 942,82
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Паз. 1-9, 55-87							6 014 942,82
Итого							6 014 942,82
В том числе:							
Материалы							6 014 942,82
ФОТ							3 325 175,46
Расчет удорожаний/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за ноябрь 2025г.							2 689 767,36
Итого по акту							-17 999,27
НДС 20%							5 895 943,55
ВСЕГО по акту							1 199 388,71
							7 196 332,26

Сдат: Директор ООО "РемСтрой"  Коровин А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)
 М.П.

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИБМОЛТАЖ"  Боков Ю.Б.
 (должность, подпись, расшифровка)
 М.П.



050525-M or 05.05.2025r.

Корпус № 1 (по ТП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:02975:108

Смета № 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,320 15-20 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическия ст-ть, руб. без НДС	Фактическия ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. 42,220 (15 атм)									
1	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	61,50	8 158,33	0,00	0,00	501 737,30	0,00	-501 737,30
2	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	18,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	1 42 349,94	1 42 349,94
3	Бетон В25 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,10	0,00	8 106,49	9 727,79	0,00	106 195,02	106 195,02
4	Бетон В25 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	8,30	0,00	8 119,37	9 743,24	0,00	67 390,77	67 390,77
5	Бетон В25 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	7,80	0,00	8 106,84	9 728,21	0,00	63 233,35	63 233,35
6	Бетон В25 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	10,50	0,00	8 033,17	9 663,80	0,00	84 558,29	84 558,29
7	Бетон В25 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	3,80	0,00	8 211,84	9 854,21	0,00	31 204,99	31 204,99
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. 45,020									
8	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	148,80	8 158,33	0,00	0,00	1 213 959,50	0,00	-1 213 959,50
9	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	84,80	0,00	8 026,40	9 631,68	0,00	680 638,72	680 638,72
10	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	64,00	0,00	8 158,33	9 990,00	0,00	522 133,12	522 133,12
11	Изделия ПСБс (ППС) размером 210*200*150, с учетом доставки	шт	1,000	77,50	70,83	85,00	77,50	70,83	-6,67
				Итого:					-17 999,27
				НДС 20%:					-3 599,85
				Всего с НДС 20 %:					-21 599,12