

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

БГ-1-050525-М

дата

05.05.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
3	20.09.2025

Отчетный период	
с	по
21.08.2025	20.09.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		55 824 304,41	55 824 304,41	24 514 618,56
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж)		42 652 956,34	42 652 956,34	11 343 270,49
2	Смета № 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж)		13 171 348,07	13 171 348,07	13 171 348,07
Итого, руб.				24 514 618,56	
Сумма НДС (20%), руб.				4 902 923,71	
Всего с учетом налогов, руб.				29 417 542,27	

Заказчик (генподрядчик):

М П

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

М П

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование, адрес)

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

76526638

по ОКПО

74676836

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

БГ-1-050525-М

дата

05.05.2025

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

3

20.09.2025

21.08.2025

20.09.2025

АКТ за Сентябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж)

Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм. 15,220 (6 этаж)							
1	42	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	61,74	12 916,67	797 475,21
2	43	Бетон B25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	62,66	7 908,33	495 535,96
3	44	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,264	56 166,67	14 828,00
4	45	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,079	56 666,67	4 476,67
5	46	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,825	52 000,00	94 900,00
6	47	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,954	49 500,00	47 223,00
7	48	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,462	49 083,33	120 843,16
8	49	Арматура Ø25 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6,308	49 083,33	309 617,65
9	50	Арматура Ø28 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,451	49 083,33	267 553,23
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит							
плита перекрытия на отм. 15,020							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	194	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	148,67	12 916,67	1 920 321,33
11	195	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	150,9	7 908,33	1 193 367,00
12	196	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
13	197	Запуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
14	198	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,245	56 166,67	13 760,83
15	199	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,925	56 666,67	52 416,67
16	200	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,196	52 000,00	634 192,00
17	201	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,378	49 500,00	18 711,00
18	202	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,391	49 083,33	460 941,55
19	203	Арматура Ø20 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,794	49 083,33	88 055,49
20	204	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
21	205	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	46	304,17	13 991,82
22	206	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
23	207	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
24	208	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
25	209	Изделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
26	210	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
27	211	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	73	229,17	16 729,41
28	212	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
29	213	Изделия ПСБс (ППС) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
30	214	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
31	215	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
32	216	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	15	145,83	2 187,45
33	217	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
34	218	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
35	219	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
36	220	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
37	221	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
38	222	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
39	223	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
40	224	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81

1	2	3	4	5	6	7	8
41	225	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	90,00	90,00
42	226	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
43	227	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
плита перекрытия на отм. 18,020							
44	228	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,76	12 916,67	1 908 567,16
45	229	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,9	7 908,33	1 185 458,67
46	230	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
47	231	Запуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
48	232	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,234	56 166,67	13 143,00
49	233	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,925	56 666,67	52 416,67
50	234	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,343	52 000,00	641 836,00
51	235	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,234	49 500,00	11 583,00
52	236	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,638	49 083,33	473 065,13
53	237	Арматура Ø20 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,285	49 083,33	63 072,08
54	238	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
55	239	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	46	304,17	13 991,82
56	240	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
57	241	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
58	242	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
59	243	Изделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
60	244	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
61	245	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	73	229,17	16 729,41
62	246	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
63	247	Изделия ПСБс (ППС) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
64	248	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
65	249	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
66	250	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	15	145,83	2 187,45
67	251	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
68	252	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
69	253	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
70	254	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
71	255	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02

1	2	3	4	5	6	7	8
72	256	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
73	257	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
74	258	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
75	259	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	90,00	90,00
76	260	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
77	261	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							11 378 519,56
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 42-50, 194-261							11 378 519,56
Итого							11 378 519,56
В том числе:							
Материалы							6 342 155,86
Машины и механизмы							410 000,00
ФОТ							4 626 363,70
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненным работ за сентябрь 2025г.							-35 249,07
Итого по Акту							11 343 270,49
НДС 20%							2 268 654,10
ВСЕГО по акту							13 611 924,59

Сдал: Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г. К КС2 №3 от 20.09.2025 г. К договору БГ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заводском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:02975:1084

Смета № 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150+18,020 1-6 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС сметная	фактическая	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. 15,220 (6 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	62,66	7 908,33	0,00	0,00	495 535,96	0,00	-495 535,96
2	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	18,40	0,00	7 922,63	9 513,16	0,00	145 868,39	145 868,39
3	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	21,50	0,00	7 922,09	9 506,51	0,00	170 324,94	170 324,94
4	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,40	0,00	7 934,83	9 521,80	0,00	106 326,72	106 326,72
5	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,20	0,00	7 956,31	9 547,57	0,00	73 198,05	73 198,05
6	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	0,16	0,00	7 816,42	9 379,70	0,00	1 250,63	1 250,63
7	Арматура Ø28 A500, с учетом доставки	т	5,451	49 083,33	49 500,00	59 400,00	267 553,23	269 824,50	2 271,27
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. 15,020									
8	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	150,90	7 908,33	0,00	0,00	1 193 367,00	0,00	-1 193 367,00
9	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	88,00	0,00	7 808,33	9 370,00	0,00	687 133,04	687 133,04
10	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	62,90	0,00	7 820,74	9 384,89	0,00	491 924,55	491 924,55
11	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
12	Услуги автобетононасоса 70м	ч	8,00	0,00	12 500,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
13	Залуск автобетононасоса 67м	шт	8,00	0,00	11 666,67	14 000,00	0,00	93 333,36	93 333,36
14	Залуск автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
15	Залуск автобетононасоса 70м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
16	Залуск автобетононасоса 70м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
плита перекрытия на отм. 18,020									
17	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	149,90	7 908,33	0,00	0,00	1 185 458,67	0,00	-1 185 458,67
18	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	85,70	0,00	7 816,42	9 379,70	0,00	669 867,19	669 867,19
19	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,20	0,00	7 818,50	9 382,20	0,00	501 947,70	501 947,70
20	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
21	Услуги автобетононасоса 67м	ч	8,00	0,00	12 500,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Услуги автобетононасоса 70м	ч	8,00	0,00	11 938,34	14 350,01	0,00	95 666,72	95 666,72
23	Залуск автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
24	Залуск автобетононасоса 67м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
25	Залуск автобетононасоса 70м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Итого:									
НДС 20%:									-35 249,07
Всего с НДС 20 %:									-7 049,81
									-42 298,88

Сдел. Директор ООО "РемСтрой"

Корова А.В.

(должность, подпись, расц.др.др.др.)

(должность, подпись, расц.др.др.др.)



М.П.



Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ОУВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	76526638
Стройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завальевском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084		по ОКПО	74670836
Объект	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завальевском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084			

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	БГ-1-050525-М
Дополнительное соглашение	дата	05.05.2025
	номер	1
	дата	20.08.2025
Вид операции		

номер документа	дата составления	Отчетный период	
4	20.09.2025	с	по
		21.08.2025	20.09.2025

АКТ за Сентябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220+30,020 7-10 этаж)
Основание: ГС4-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм. 18,220 (7 этаж)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	М3	61,74	12 916,67	797 475,21
2	2	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал	М3	62,67	7 908,33	495 615,04
			Субподрядчика				
3	3	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,264	56 166,67	14 828,00
			Субподрядчика				
4	4	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,079	56 666,67	4 476,67
			Субподрядчика				
5	5	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,826	52 000,00	94 952,00
			Субподрядчика				
6	6	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,955	49 500,00	47 272,50
			Субподрядчика				
7	7	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,462	49 083,33	120 843,16
			Субподрядчика				
8	8	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал	т	6,295	49 083,33	308 979,56
			Субподрядчика				
9	9	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал	т	5,451	49 083,33	267 553,23
			Субподрядчика				
отм. 21,220 (8 этаж)							
10	10	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	М3	61,74	12 916,67	797 475,21

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	62,67	7 908,33	495 615,04
12	12	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,286	56 166,67	14 940,33
13	13	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,081	56 666,67	4 590,00
14	14	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,83	52 000,00	95 160,00
15	15	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,956	49 500,00	47 322,00
16	16	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,462	49 083,33	120 943,16
17	17	Арматура Ø25 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6,303	49 083,33	309 372,23
18	18	Арматура Ø28 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,263	49 083,33	258 326,57

Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит

Плита перекрытия на отк. 21,020

19	37	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	148,67	12 916,67	1 920 321,33
20	38	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	150,9	7 908,33	1 193 367,00
21	39	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
22	40	Запуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
23	41	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,245	56 166,67	13 760,83
24	42	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	56 666,67	52 560,00
25	43	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,194	52 000,00	634 088,00
26	44	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,377	49 500,00	18 661,50
27	45	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,392	49 083,33	460 990,64
28	46	Арматура Ø20 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,793	49 083,33	88 006,41
29	47	Арматура Ø25 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	328,17	328,17
30	48	Арматура Ø28 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	46	304,17	13 991,82
31	49	Арматура Ø32 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
32	50	Арматура Ø36 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
33	51	Арматура Ø40 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
34	52	Арматура Ø45 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
35	53	Арматура Ø50 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
36	54	Арматура Ø55 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	73	228,17	16 728,41
37	55	Арматура Ø60 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
38	56	Арматура Ø65 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
39	57	Арматура Ø70 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
40	58	Арматура Ø75 A500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34

1	2	3	4	5	6	7	8
41	59	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	15	145,83	2 187,45
42	60	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
43	61	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
44	62	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
45	63	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
46	64	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
47	65	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
48	66	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
49	67	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
50	68	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	90,00	90,00
51	69	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
52	70	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
Плита перекрытия на отп. 24,020							
53	71	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,75	12 916,67	1 908 437,99
54	72	Бетон В25 F100 М4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,97	7 908,33	1 186 012,25
55	73	Услуга автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
56	74	Запуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
57	75	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,234	56 166,67	13 143,00
58	76	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	56 666,67	52 360,00
59	77	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,341	52 000,00	641 732,00
60	78	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,233	49 500,00	11 533,50
61	79	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,647	49 083,33	473 506,88
62	80	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,285	49 083,33	63 072,08
63	81	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	329,17	658,34
64	82	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	47	304,17	14 285,99
65	83	Изделия ПСБс (ППС) размером 490*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	287,50	287,50
66	84	Изделия ПСБс (ППС) размером 480*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
67	85	Изделия ПСБс (ППС) размером 450*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	266,67	533,34
68	86	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
69	87	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
70	88	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
71	89	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	67	229,17	15 354,39
72	90	Изделия ПСБс (ППС) размером 380*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	216,67	216,67

1	2	3	4	5	6	7	8
73	91	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	4	204,17	816,68
74	92	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	2	187,50	375,00
75	93	Изделия ПСБс (ППС) размером 340*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	1	179,17	179,17
76	94	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	2	154,17	308,34
77	95	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	16	145,83	2 333,28
78	96	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	6	129,17	775,02
79	97	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	1	120,83	120,83
80	98	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	1	112,50	112,50
81	99	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	6	104,17	625,02
82	100	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	4	95,83	383,32
83	101	Изделия ПСБс (ППС) размером 230*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	1	87,50	87,50
84	102	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	7	79,17	554,19
85	103	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
86	104	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	2	90,00	180,00
87	105	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	2	73,33	146,66
88	106	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субопдрядчика	шт	9	70,83	637,47
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							13 622 132,26
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Под. 1-18. 37-106							13 522 132,26
Итого							13 522 132,26
В том числе:							
Материалы							7 888 422,52
Машин и механизмы							410 000,00
ФОТ							5 423 709,74
Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г.							-350 784,19
Итого по акту							13 171 348,07
НДС 20%							2 634 269,61
ВСЕГО по акту							15 805 617,68

Сданы: Директор ООО "РемСтрой" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Королев А.В.

Принят: Директор ООО "ОХВАТЦИЕМОНТАЖ" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.

М.П.

Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г. К КС2 №4 от 20.09.2025 г. К Дополнительному соглашению №1 от 20.08.2025г, договору БЛ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заславском районе г. Новосибирска. Корпус №1 (ин IT1) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032755:1084

Смета № 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,300 (+18,220-+30,020 7-10 этаж)

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
опм. 18,220 (7 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	62,670	7 908,33	0,00	0,00	495 615,04	0,00	-495 615,04
2	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,800	0,00	7 916,92	9 500,30	0,00	109 233,50	109 233,50
3	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	17,800	0,00	7 912,67	9 495,20	0,00	140 845,53	140 845,53
4	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	16,100	0,00	7 941,41	9 529,69	0,00	127 856,70	127 856,70
5	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	14,970	0,00	7 920,92	9 505,10	0,00	118 576,17	118 576,17
6	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	т	0,264	56 166,67	49 166,67	59 000,00	14 828,00	12 980,00	-1 848,00
7	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	т	0,079	56 666,67	49 166,67	59 000,00	4 476,67	3 884,17	-592,50
8	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	т	1,826	52 000,00	47 916,67	57 500,00	94 952,00	87 495,84	-7 456,16
9	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	т	0,955	49 500,00	46 250,00	55 500,00	47 272,50	44 168,75	-3 103,75
10	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	т	2,462	49 083,33	45 833,33	55 000,00	120 843,16	112 841,66	-8 001,50
11	Арматура Ø25 A500, с учетом доставки	т	6,295	49 083,33	45 833,33	55 000,00	308 979,56	288 520,81	-20 458,75
12	Арматура Ø28 A500, с учетом доставки	т	5,451	49 083,33	46 250,00	55 500,00	267 553,23	252 108,75	-15 444,48
опм. 21,220 (8 этаж)									
13	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	62,670	7 908,33	0,00	0,00	495 615,04	0,00	-495 615,04
14	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	4,500	0,00	7 974,07	9 568,88	0,00	35 883,32	35 883,32
15	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	14,000	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	110 716,62	110 716,62
16	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	18,500	0,00	7 924,32	9 509,18	0,00	146 599,92	146 599,92
17	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	16,300	0,00	7 948,02	9 537,62	0,00	129 552,73	129 552,73
18	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,370	0,00	7 966,85	9 560,22	0,00	74 649,38	74 649,38
19	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	т	0,266	56 166,67	49 166,67	59 000,00	14 940,33	13 078,33	-1 862,00
20	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	т	0,081	56 666,67	49 166,67	59 000,00	4 590,00	3 982,50	-607,50
21	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	т	1,830	52 000,00	47 916,67	57 500,00	95 160,00	87 687,51	-7 472,49
22	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	т	0,956	49 500,00	46 250,00	55 500,00	47 322,00	44 215,00	-3 107,00
23	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	т	2,462	49 083,33	45 833,33	55 000,00	120 843,16	112 841,66	-8 001,50
24	Арматура Ø25 A500, с учетом доставки	т	6,303	49 083,33	45 833,33	55 000,00	309 372,23	288 887,48	-20 484,75
25	Арматура Ø28 A500, с учетом доставки	т	5,263	49 083,33	46 250,00	55 500,00	258 325,57	243 413,75	-14 911,82
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на опм. 21,020									
26	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	150,90	7 908,33	0,00	0,00	1 193 367,00	0,00	-1 193 367,00
27	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	86,20	0,00	7 825,66	9 390,79	0,00	674 571,89	674 571,89
28	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,70	0,00	7 823,29	9 387,95	0,00	506 166,86	506 166,86
29	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
30	Услуги автобетононасоса 63м	ч	8,00	0,00	10 833,33	13 000,00	0,00	86 666,64	86 666,64
31	Услуги автобетононасоса 70м	ч	8,00	0,00	11 958,34	14 350,01	0,00	95 666,72	95 666,72
32	Заливк автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
33	Заливк автобетононасоса 63м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
34	Заливк автобетононасоса 70м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
35	Арматура Ø8 A240, с учетом доставки	т	0,245	56 166,67	49 166,67	59 000,00	13 760,83	12 045,83	-1 715,00
36	Арматура Ø8 A500, с учетом доставки	т	0,924	56 666,67	49 166,67	59 000,00	52 560,00	45 430,00	-6 930,00
37	Арматура Ø10 A500, с учетом доставки	т	12,194	52 000,00	47 916,67	57 500,00	634 088,00	584 295,87	-49 792,13
38	Арматура Ø12 A500, с учетом доставки	т	0,377	49 500,00	46 250,00	55 500,00	18 661,50	17 436,25	-1 225,25
39	Арматура Ø16 A500, с учетом доставки	т	9,392	49 083,33	45 833,33	55 000,00	460 990,64	430 466,64	-30 524,00
40	Арматура Ø20 A500, с учетом доставки	т	1,793	49 083,33	45 833,33	55 000,00	88 006,41	82 179,16	-5 827,25
плита перекрытия на опм. 24,020									
41	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	149,97	7 908,33	0,00	0,00	1 186 012,25	0,00	-1 186 012,25
42	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	85,50	0,00	7 811,45	9 373,74	0,00	667 878,98	667 878,98
43	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,47	0,00	7 815,82	9 378,98	0,00	503 885,92	503 885,92

44	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
45	Услуги автобетононасоса 67м	ч	8,00	0,00	12 500,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
46	Услуги автобетононасоса 70м	ч	8,00	0,00	11 938,34	14 350,01	0,00	95 666,72	95 666,72
47	Запуск автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
48	Запуск автобетононасоса 67м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
49	Запуск автобетононасоса 70м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
50	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,234	56 166,67	49 166,67	59 000,00	13 143,00	11 505,00	-1 638,00
51	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,924	56 666,67	49 166,67	59 000,00	52 360,00	45 430,00	-6 930,00
52	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,341	52 000,00	47 916,67	57 500,00	641 732,00	591 339,62	-50 392,38
53	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,233	49 500,00	46 250,00	55 500,00	11 533,50	10 776,25	-757,25
54	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	9,647	49 083,33	45 833,33	55 000,00	473 506,88	442 154,13	-31 352,75
55	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	1,285	49 083,33	45 833,33	55 000,00	63 072,08	58 895,83	-4 176,25
Итого:									-350 784,19
НДС 20%:									-70 156,84
Всего с НДС 20 %:									-420 941,03

Сдат: Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Бояков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

