

Генеральный подрядчик -Общество с ограниченной ответственностью
 «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт
 Димитрова, д. 1/1, офис 307

Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой»,
 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Стройка: "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания
 жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул.
 Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер
 земельного участка 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код	0322001
		76526638
	по ОКПО	
	по ОКПО	74676836
Вид деятельности по ОКДП	по ОКПО	
	номер	ИПД2-110123
	дата	09 01 2023
Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	3	27.02.2023	с	по
			30.01.2023	27.02.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		14 852 598,95	14 852 598,95	8 073 632,44
1	Устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180; устройство монолитных лестниц ниже отм. 0,000		14 852 598,95	14 852 598,95	8 073 632,44
Итого					8 073 632,44
Сумма НДС					1 614 726,49
Всего с учетом НДС					9 688 358,93



Генеральный подрядчик Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____

М.П. _____

Должность _____



Ю.Б. Боков

расшифровка _____



Субподрядчик Директор ООО «РемСтрой» _____

М.П. _____

Должность _____



А.В. Коровин

расшифровка _____

Форма по ОКУД	
Код	0322005

Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв. 91

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

(наименование, адрес)

Объект
Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блоково-очных осях 5/1-1/1/1-1/2-10/1-9/1-8/2-8/1-5/Д-П/1-И-К-П/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	ИПД2-110123
дата	09.01.2023
Вид операции	

номер документа	дата составления	Отчетный период	
3	27.02.2023	с	по
		28.01.2023	27.02.2023

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

02-0641

30.01.

Смета № 02-06, Устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180; устройство монолитных лестниц ниже отм. 0,000
Основание: 202203-СП-2-КУК5.1 изм.1-3, 202203-СП-2-КУК5.2 изм.1, 202203-СП-2-КУК8.1 изм.1-2, 202203-СП-2-АС2, 2022.03-СП-2-АС3

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180. -1 этаж							
Стены на отм. -4,550 в осях 1-10/А-Г (ЮК5.1 изм.1-3)							
1	1	Устройство монолитных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	145,12	8 500,00	1 233 520,00
		Объем=68,96+76,16					
2	2	Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	69,99	4 866,67	340 618,23
		Объем=68,96*1,015					
3	3	Бетон В25 Ф150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	77,3	4 866,67	376 193,69
		Объем=76,16*1,015					
4	4	Пенетрон Адмикс, с учетом доставки (с услугами внесения добавки в бетон) расход 4 кг на 1 м3	Материал Субподрядчика	кг	309,2	300,30	92 852,76
5	5	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,691	47 916,67	33 110,42
		Объем=670,7/1000*1,03					
6	6	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,078	47 916,67	3 737,50
		Объем=75,6/1000*1,03					
7	7	Арматура Ø10 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,034	47 916,67	1 629,17
		Объем=33/1000*1,03					
8	7.1	Арматура Ø8 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,014	47 916,67	670,83
		Объем=13,26/1000*1,03					
9	8	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,759	41 250,00	196 308,75
		Объем=4619,91/1000*1,03					
10	9	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,201	38 750,00	46 538,75
		Объем=1165,62/1000*1,03					
11	10	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,764	38 333,33	29 286,66
		Объем=741,430/1000*1,03					
12	11	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,645	38 333,33	63 058,33
		Объем=1597,36/1000*1,03					
13	12	Арматура Ø18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,456	38 333,33	209 146,65
		Объем=5296,63/1000*1,03					
14	13	Арматура Ø20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,534	38 333,33	173 803,32
		Объем=4401,78/1000*1,03					
15	14	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,122	38 333,33	81 343,33
		Объем=2060,06/1000*1,03					
16	15	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	7,068	38 333,33	270 939,98
		Объем=6862,58/1000*1,03					
17	16	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,39	38 750,00	131 362,50
		Объем=3291,02/1000*1,03					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	17	Арматура Ø32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,329	38 750,00	90 248,75
		Объем=2261,4/1000*1,03					
19	18	Арматура Ø36 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,932	38 750,00	36 115,00
		Объем=905,12/1000*1,03					
20	19	Арматура Ø40 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,076	38 750,00	41 695,00
		Объем=1044,96/1000*1,03					
21	20	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ. 50мм, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,104	7 935,83	825,33
22	21	Изделие из ПСБС (ППС) 200*250*120 мм	Материал Субподрядчика	шт	16	112,50	1 800,00
23	22	Изделие из ПСБС (ППС) 200*250*240 мм	Материал Субподрядчика	шт	4	133,33	533,32
24	23	Изделие из ПСБС (ППС) для БМ9 200*270*250 мм	Материал Субподрядчика	шт	2	141,67	283,34
25	24	Изделие из ПП35 200*250*30 мм	Материал Субподрядчика	шт	2	66,67	133,34

Раздел 2. Плита перекрытия -1 этажа

Плита перекрытия ПМ5 на отм. -0,180 в осях Д-И/5-8

26	50	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	116,08	8 500,00	986 680,00
27	51	Бетон В25 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	117,82	4 866,67	573 391,06
28	52	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	Договорная цена	ч	8	8 968,33	71 666,64
29	53	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	11,973	41 250,00	493 886,25
30	54	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,44	38 750,00	17 050,00
31	55	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,526	38 333,33	20 163,33
32	56	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,424	38 333,33	54 586,66
33	57	Закладная МН1 (2022.03-СП-2-КЖ8.1И-МН1) с грунтовой красно-коричневого цвета	Материал Субподрядчика	шт.	3	333,33	999,99
34	58	Закладная МН2 (2022.03-СП-2-КЖ8.1И-МН2) с грунтовой красно-коричневого цвета	Материал Субподрядчика	шт.	1	7 695,00	7 695,00
35	58.1	Закладная МН3 (2022.03-СП-2-КЖ8.1И-МН3) с грунтовой красно-коричневого цвета	Материал Субподрядчика	шт.	2	6 009,17	12 018,34
36	59	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ. 50мм, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,183	7 935,83	1 452,26
37	60	Изделие из ПСБС (ППС) 220*250*150 мм	Материал Субподрядчика	шт	201	75,00	15 075,00
38	61	Изделие из ПСБС (ППС) 220*200*200 мм	Материал Субподрядчика	шт	15	133,33	1 999,95
39	62	Изделие из ПСБС (ППС) 220*270*120 мм	Материал Субподрядчика	шт	2	133,33	266,66
Плита перекрытия ПМ5-1 на отм. -0,180 в осях Д-И/5-8							
40	63	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	8,4	8 500,00	71 400,00
41	64	Бетон В25 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	8,53	4 866,67	41 512,70
42	65	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,672	41 250,00	27 720,00
43	66	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,195	38 750,00	7 556,25
44	67	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,06	38 333,33	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
45	68	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,322	38 333,33	12 343,33
46	69	Изделие из ПСБс (ППС) 220*250*150 мм	Материал Субподрядчика	шт	20	75,00	1 500,00
47	69.1	Изделие из ПСБс (ППС) 220*190*150 мм	Материал Субподрядчика	шт	1	70,83	70,83

Плита перекрытия ПМ6 на отм.-0,180 в осях Д-И/5-8 (КЖ8.2 изм.1-3)

48	70	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	89,91	8 500,00	764 235,00
49	71	Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	91,26	4 866,67	444 132,30
50	72	Услуги автобетононасоса 58м (с залпуском)	Договорная цена	ч	5	8 958,33	44 791,65
51	73	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	8,326	41 250,00	343 447,50
52	74	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,441	38 750,00	17 088,75
53	75	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,512	38 333,33	19 626,67
54	76	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,587	38 333,33	22 501,66
55	77	Арматура Ø18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,671	38 333,33	25 721,66
56	78	Арматура Ø20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,03	38 333,33	1 150,00
57	79	Изделие из ПСБс (ППС) 220*250*150 мм	Материал Субподрядчика	шт	166	75,00	12 450,00
58	80	Изделие из ПСБс (ППС) 220*250*150 мм	Материал Субподрядчика	шт	11	75,00	825,00
59	81	Закладная МН1 (2022.03-СП-2-КЖ8.2И-МН1) с грунтовой красно-коричневого цвета	Материал Субподрядчика	шт.	3	294,17	882,51
60	82	Закладная МН2 (2022.03-СП-2-КЖ8.2И-МН2) с грунтовой красно-коричневого цвета	Материал Субподрядчика	шт.	1	9 166,67	9 166,67

Плита перекрытия ПМ6-1 на отм.-0,180 в осях Д-И/5-8

61	85	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,42	8 500,00	20 570,00
62	86	Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	2,46	4 866,67	11 972,01
63	87	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,01	41 250,00	412,50
64	88	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,014	38 750,00	542,50
65	89	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,168	38 333,33	6 440,00
66	90	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,346	38 333,33	13 263,33
67	91	Арматура Ø18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,359	38 333,33	13 761,67
68	92	Арматура Ø20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	38 333,33	1 495,00

Раздел 3. Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и монолитных площадок с отм.-1,350 до отм. 0,000

ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3, ЛМ4, ЛМ1

69	93	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	7,01	10 250,00	71 852,50
70	94	Объем=2,69+0,08+4,24 Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	7,12	4 866,67	34 650,69

1	2	3	4	5	6	7	8
71	95	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,098	47 916,67	4 695,83
72	96	Объем=40,28/1000*1,03+0,057					
		Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,291	41 250,00	12 003,75
		Объем=(105,88+13,32)/1000*1,03+0,168					
73	97	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,117	38 750,00	4 533,75
		Объем=45,99/1000*1,03+0,07					
74	98	Арматура Ø14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,311	38 333,33	11 921,67
		Объем=142,24/1000*1,03+0,164					
75	99	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,122	38 333,33	4 676,67
ЛМ5, ЛМ6, ЛМ7, ЛМ2, ЛМ3							
76	100	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	3,72	10 250,00	38 130,00
77	101	Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	3,78	4 866,67	18 396,01
78	102	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,056	47 916,67	2 683,33
79	103	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,109	41 250,00	4 496,25
80	104	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,048	38 750,00	1 860,00
81	106	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,181	38 333,33	6 938,33
ЛМ8, ЛМ9, ЛМ10, ЛМ4, ЛМ5							
82	107	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	3,32	10 250,00	34 030,00
83	108	Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	3,37	4 866,67	16 400,68
84	109	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,062	47 916,67	2 970,83
85	110	Арматура Ø10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,116	41 250,00	4 785,00
86	111	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,048	38 750,00	1 860,00
87	113	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,222	38 333,33	8 510,00
Раздел 4. Лестница ЛМ1 в осях А-Б/1 (2022.03-СП-2АС3)							
88	120	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,91	10 250,00	29 827,50
89	121	Бетон В25 Ф75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	2,95	4 866,67	14 356,68
90	122	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,067	47 916,67	3 210,42
91	123	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,165	38 750,00	6 393,75
92	124	Арматура Ø16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,201	38 333,33	7 705,00
93	125	Арматура Ø20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,188	38 333,33	7 206,67
94	126	Закладная Ст1 (2022.03-СП-2-АС3)	Материал Субподрядчика	шт.	2	11 470,83	22 941,66
95	127	Анкерный болт 12/50х144	Материал Субподрядчика	шт.	8	141,67	1 133,36
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							8 029 735,81

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							
Материалы для строительных работ							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за февраль 2023 г.							
Итого по акту:							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
							9 688 358,93

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО «ОХВАТСИВМОНТАЖ» _____ Боков Ю.Б.
 (должность, подпись, расшифровка)

М.П.



12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

71	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	91,26	4 866,67	0,00	0,00	444132,30	0,00	-444132,30
	Бетон В25 F75 с ПМД -20, с учетом доставки	м3	91,26	0,00	4999,64	5999,57	0,00	456267,15	456267,15
72	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	ч	5	8 958,33	9 083,33	10900,00	44791,65	45416,65	625,00
Плита перекрытия ЛМ6-1 на отм.-0,180 в осях Д-И/5-8									

86	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	2,46	4 866,67	0,00	0,00	11972,01	0,00	-11972,01
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	2,46	0,00	4939,45	5927,34	0,00	12151,05	12151,05

Раздел 3. Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и монолитных площадок с отм.-1,350 до отм. 0,000

ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3, ЛМ4, ЛМ1

94	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	7,12	4 866,67	0,00	0,00	34650,69	0,00	-34650,69
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	7,12	0,00	4933,33	5920,00	0,00	35125,31	35125,31

ЛМ5, ЛМ6, ЛМ7, ЛМ2, ЛМ3

101	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	3,78	4 866,67	0,00	0,00	18396,01	0,00	-18396,01
	Бетон В25 F75 с ПМД -20, с учетом доставки	м3	3,78	0,00	4989,43	5987,32	0,00	18860,05	18860,05

ЛМ8, ЛМ9, ЛМ10, ЛМ4, ЛМ5

108	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	3,37	4 866,67	0,00	0,00	16400,68	0,00	-16400,68
	Бетон В25 F75 с ПМД -20, с учетом доставки	м3	3,37	0,00	5004,62	6005,54	0,00	16865,57	16865,57

Раздел 4. Лестница ЛМ1 в осях А-Б/1 (2022.03-СП-2АС3)

121	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	2,95	4 866,67	0,00	0,00	14356,68	0,00	-14356,68
	Бетон В25 F75 с ПМД -20, с учетом доставки	м3	2,95	0,00	5229,57	6275,48	0,00	15427,23	15427,23
							1 916 415,60р.	1 960 312,23р.	43 896,63р.
									8 779,33р.
	Всего с НДС 20 %:								52 675,96р.

Снал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ» _____ Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



[Handwritten signature]