

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Код	
322001	
76526638	
74676836	
номер	БГ-1-140325-МП
дата	14.03.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	20.06.2025

Отчетный период	
с	по
21.05.2025	20.06.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		51 003 293,07	51 003 293,07	11 839 303,71
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка)		39 163 989,36	39 163 989,36	
2	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)		11 839 303,71	11 839 303,71	11 839 303,71
Итого, руб.				11 839 303,71	
Сумма НДС (20%), руб.				2 367 860,74	
Всего с учетом налогов, руб.				14 207 164,45	



Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Главный инженер ООО "РемСтрой"

Доверенность Б/Н от 20.06.2025

должность

подпись

Гендриков А.В..

расшифровка



1	2		3					
7	16	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,889	52 083,33	254 635,40	
8	17	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,928	52 083,33	48 333,33	
9	18	ПЕНОПЛЭКС Основа,20*585*1185, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,053	8 411,98	445,83	

Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит

Плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16)							
10	24	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 250мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	105,9	13 750,00	1 456 125,00
11	25	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	106	7 808,33	827 682,98
12	26	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	8	12 500,00	100 000,00
13	27	Залпуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500,00	2 500,00
14	28	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,503	56 666,67	28 503,34
15	29	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	14,192	52 500,00	745 080,00
16	30	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,234	52 083,33	64 270,83

Плита покрытия на отм. -2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -1,200 (в осях А1/9...А1/16)							
17	31	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 350мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	201,9	13 750,00	2 776 125,00
18	32	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	203,5	7 808,33	1 588 995,16
19	33	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	14	12 500,00	175 000,00
20	34	Залпуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
21	35	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,813	56 666,67	46 070,00
22	37	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	15,251	52 500,00	800 677,50
23	38	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,378	52 083,33	123 854,16
24	39	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,123	52 083,33	214 739,57
25	40	Закладное изделие МН112-1	Материал Субподрядчика	шт	21	604,19	12 687,99
26	40.1	Изделие из ПСБС (ППС) 500-350-150	Материал Субподрядчика	шт	20	766,67	15 333,40

Раздел 3. Устройство монолитных железобетонных рам


Рампа в осях 1/1-1/9 - А1/П-А1/М							
27	45	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 250мм на высоте от опорной площади менее 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	47,44	12 916,67	612 766,82
28	46	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	48	7 808,33	374 799,84
29	47	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,042	56 666,67	2 380,00
30	48	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,926	53 750,00	49 772,50
31	49	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,519	52 500,00	79 747,50
32	50	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,11	52 083,33	109 895,83

1	2	3	4	5	6	7	8
33	51	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,756	52 083,33	143 541,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							11 842 205,98
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 10-18, 24-35, 37-40 1, 45-51							11 842 205,98
Итого							11 842 205,98
В том числе:							
Материалы							6 015 776,66
Машины и механизмы							282 500,00
ФОТ							5 543 929,32
Расчет удорожаний/дешевлеения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июнь 2025г.							
Итого по Акту							11 839 303,71
НДС 20%							2 367 860,74
ВСЕГО по акту							14 207 164,45

Сдал: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендрик А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Доверенность Б/Н от 20.06.2025



Генеральный директор ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ" Божов Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

(Handwritten signature)

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июнь 2025г. К КС2 №3 от 20.06.2025 г. К дополнительному соглашению №3 от 19.03.2025 г., к договору БГ-1-140325-МП от 14.03.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Канальерийская в Засельновском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-2п ИЗ, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. сметная	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. -5,400 (в осев А1/1... А1/10), отм. -4,350 (в осев А1/10 ... А1/16)									
1	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	49,50	7 808,33	0,00	0,00	386 512,34	0,00	-386 512,34
2	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	6,20	0,00	7 984,68	9 981,62	0,00	49 505,02	49 505,02
3	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	1,50	0,00	8 302,78	9 963,34	0,00	12 454,17	12 454,17
4	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	18,70	0,00	7 917,82	9 501,38	0,00	148 063,23	148 063,23
5	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	21,10	0,00	7 933,57	9 520,28	0,00	167 398,33	167 398,33
6	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	2,00	0,00	7 953,85	9 544,62	0,00	15 907,70	15 907,70
7	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,095	56 250,00	57 083,33	68 500,00	5 343,75	5 422,92	79,17
8	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,087	56 666,67	57 083,33	68 500,00	4 930,00	4 966,25	36,25
9	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,617	53 750,00	54 583,33	65 500,00	86 913,75	88 261,24	1 347,49
10	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,012	52 500,00	52 916,67	63 500,00	630,00	635,00	5,00
11	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	4,889	52 083,33	52 500,00	63 000,00	254 635,40	256 672,50	2 037,10
12	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	0,928	52 083,33	52 500,00	63 000,00	48 333,33	48 720,00	386,67
13	ПЕНОПЛАСТ Основа, 20*585*1185, с учетом доставки	м3	0,053	8 411,98	9 671,30	11 605,56	445,83	512,38	66,75
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. -5,650 (в осев А1/1... А1/9), на отм. -4,800 (в осев А1/10, А1/16)									
14	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	106,00	7 808,33	7 908,34	9 490,01	827 682,98	838 284,04	10 601,06
15	Услуга автобетононасоса 67м	ч	8,00	12 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
16	Услуга автобетононасоса 55м	ч	8,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
17	Запуск автобетононасоса 67м	шт	1,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
18	Запуск автобетононасоса 55м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
19	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,503	56 666,67	57 083,33	68 500,00	28 503,34	28 712,92	209,38
20	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	14,192	52 500,00	52 916,67	63 500,00	745 080,00	750 993,38	5 913,38
21	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	1,234	52 083,33	52 500,00	63 000,00	64 270,83	64 785,00	514,17
плита покрытия на отм. -2,250 (в осев А1/1... А1/9), на отм. -1,200 (в осев А1/9... А1/16)									
22	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	203,50	7 808,33	7 909,74	9 491,69	1 588 995,16	1 609 632,09	20 636,93
23	Услуга автобетононасоса 67м	ч	14,00	12 500,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	-175 000,00
24	Услуга автобетононасоса 55м	ч	8,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
25	Услуга автобетононасоса 44м	ч	6,00	0,00	7 500,00	9 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
26	Запуск автобетононасоса 67м	шт	2,000	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
27	Запуск автобетононасоса 55м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
28	Запуск автобетононасоса 44м	шт	1,00	0,00	1 666,67	2 000,00	0,00	1 666,67	1 666,67
29	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,813	56 666,67	57 083,33	68 500,00	46 070,00	46 408,75	338,75
30	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	15,251	52 500,00	52 916,67	63 500,00	800 677,50	807 032,13	6 354,63
31	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	2,378	52 083,33	52 500,00	63 000,00	123 854,16	124 845,00	990,84
32	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	4,123	52 083,33	52 500,00	63 000,00	214 739,57	216 457,50	1 717,93
33	Закладное изделие МН112-1	шт	21,000	604,19	681,77	818,12	12 687,99	14 317,17	1 629,18
Раздел 3. Устройство монолитных железобетонных рам									
Рамы в осев 1/1-1/9 - А1/П-А1/М									
34	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	48,00	7 808,33	7 908,34	9 490,01	374 799,84	379 600,32	4 800,48
35	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,042	56 666,67	57 083,33	68 500,00	2 380,00	2 397,50	17,50
36	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	0,926	53 750,00	54 583,33	65 500,00	49 772,50	50 544,16	771,66
37	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	1,519	52 500,00	52 916,67	63 500,00	79 747,50	80 380,42	632,92

38	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	2,110	52 083,33	52 500,00	63 000,00	109 895,83	110 775,00	879,17
39	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,756	52 083,33	52 500,00	63 000,00	143 541,66	144 690,00	1 148,34
	Итого:								-2 902,27
	НДС 20%:								-580,45
	Всего с НДС 20 %:								-3 482,72

Сдел: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендриков А.В.
Доверенность БИ от 20.06.2025
(должность, подпись, расшифровка)

Гендриков А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

